

Obra
Centro de Palestras e Eventos - Campus Campos Belos

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Goiás
SBC - 11/2024 - Goiás
SICRO3 - 07/2024 - Goiás
ORSE - 08/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 08/2024 -
Goiás

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Anexo V - Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 9.661.38	100,00% 9.661.38			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 39.500.83	100,00% 39.500.83			
3	FUNDAÇÕES	100,00% 42.884.87	100,00% 42.884.87			
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 49.626.38	20,00% 9.925.28	80,00% 39.701.10		
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 4.705.60	100,00% 4.705.60			
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 39.851.34		70,00% 27.895.94	30,00% 11.955.40	
7	ESQUADRIAS	100,00% 29.738.10			30,00% 8.921.43	70,00% 20.816.67
8	COBERTURA	100,00% 93.261.49		20,00% 18.652.30	80,00% 74.609.19	
9	REVESTIMENTOS	100,00% 52.126.46		30,00% 15.637.94	70,00% 36.488.52	
10	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 40.769.37		20,00% 8.153.87	50,00% 20.384.69	30,00% 12.230.81
11	PINTURAS	100,00% 26.749.80			50,00% 13.374.90	50,00% 13.374.90
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 32.470.40	10,00% 3.247.04	40,00% 12.988.16	40,00% 12.988.16	10,00% 3.247.04
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 61.608.86	10,00% 6.160.89	40,00% 24.643.54	40,00% 24.643.54	10,00% 6.160.89
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 967.38				100,00% 967.38
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 1.137.12				100,00% 1.137.12
16	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 47.645.68	23,00% 10.958.51	29,00% 13.817.25	38,00% 18.105.36	10,00% 4.764.57
Porcentagem			22,18%	28,2%	38,67%	10,95%
Custo			127.044,39	161.490,10	221.471,19	62.699,38
Porcentagem Acumulado			22,18%	50,38%	89,05%	100,0%
Custo Acumulado			127.044,38	288.534,49	510.005,68	572.705,06

Documento Digitalizado Público

Anexo V - Cronograma Físico e Financeiro

Assunto: Anexo V - Cronograma Físico e Financeiro
Assinado por: Dalila Rabelo
Tipo do Documento: ANEXO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Dalila Silva Rabelo, ENGENHEIRO-AREA**, em 05/12/2024 10:51:39.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/12/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 679463
Código de Autenticação: 03bf946ce8



Documento Digitalizado Público

ANEXO: Anexo V - Cronograma Físico e Financeiro.

Assunto: ANEXO: Anexo V - Cronograma Físico e Financeiro.
Assinado por: Patricia Barcelos
Tipo do Documento: ANEXO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Autenticada Administrativamente

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **Patricia Barcelos Pinheiro Ferro, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 06/12/2024 15:36:52.

Este documento foi armazenado no SUAP em 06/12/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 680491
Código de Autenticação: b3facfb5b1

