

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
IFTM - INSITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

DATA BASE: Abril/2026

OBRA: CONSTRUÇÃO DAS 02 SALAS

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
			30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS		
			SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	51.197,12	8,40%	25,00%	12.799,28	25,00%	25,00%	12.799,28	50,00%	25,00%	12.799,28	75,00%	25,00%	12.799,28	100,00%
PRELIMINARES	36.746,15	6,03%	100,00%	36.746,15	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	8.520,82	1,40%	100,00%	8.520,82	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
TRABALHOS EM TERRA	15.448,53	2,53%	100,00%	15.448,53	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	112.400,19	18,43%	60,00%	67.440,11	60,00%	40,00%	44.960,08	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO	4.484,33	0,74%	100,00%	4.484,33	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
AVENARIA	31.472,83	5,16%	0,00%	0,00	0,00%	80,00%	25.178,26	80,00%	20,00%	6.294,57	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
COBERTURA	95.840,76	15,72%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	95.840,76	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
REVESTIMENTOS	70.676,94	11,59%	0,00%	0,00	0,00%	10,00%	7.067,69	10,00%	60,00%	42.406,16	70,00%	30,00%	21.203,08	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	52.028,28	8,53%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	90,00%	46.825,45	90,00%	10,00%	5.202,83	100,00%
SERRALHARIA	45.504,98	7,46%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	45.504,98	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
FERRAGEM	1.576,40	0,26%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	1.576,40	100,00%
PINTURA	16.886,75	2,77%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	16.886,75	100,00%
INSTALAÇÕES ELETRICAS	16.995,86	2,79%	5,00%	849,79	5,00%	10,00%	1.699,59	15,00%	20,00%	3.399,17	35,00%	65,00%	11.047,31	100,00%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40.568,12	6,65%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	50,00%	20.284,06	50,00%	50,00%	20.284,06	100,00%
SPCIP	472,82	0,08%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	472,82	100,00%
LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS	8.913,15	1,46%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	8.913,15	100,00%
TOTAL GERAL (%)	609.734,02	100,00%	23,99%		23,99%	15,04%		39,03%	44,83%		83,86%	16,14%		100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO (%)					23,99%	15,04%		39,03%	44,83%		83,86%	16,14%		100,00%
VALOR TOTAL COM BDI CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (R\$)	609.734,02			146.289,01	146.289,01		91.704,90	237.993,91		273.354,43	511.348,34		98.385,68	609.734,02