



Obra  
ORÇAMENTO REFEITÓRIO ESCOLA JOÃO BATISTA DE ALMEIDA FILHO

Bancos  
SINAPI - 01/2026 - Bahia  
SBC - 02/2026 - Bahia  
SICRO3 - 10/2025 - Bahia  
ORSE - 12/2025 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará  
EMBASA - 06/2025 -  
sem\_encargos

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	LOCAÇÃO DE OBRA	100,00% 12.981.52	100,00% 12.981.52			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 7.260.59	100,00% 7.260.59			
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 49.793.21	80,00% 39.834.57	20,00% 9.958.64		
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00% 19.261.10		50,00% 9.630.55	50,00% 9.630.55	
5	COBERTURA	100,00% 74.878.72			60,00% 44.927.23	40,00% 29.951.49
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 28.551.80		50,00% 14.275.90	50,00% 14.275.90	
7	REVESTIMENTO	100,00% 18.335.49			100,00% 18.335.49	
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 10.621.98			100,00% 10.621.98	
9	PINTURA	100,00% 26.610.66			80,00% 21.288.53	20,00% 5.322.13
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 4.752.38			50,00% 2.376.19	50,00% 2.376.19
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 5.052.28		80,00% 4.041.82	20,00% 1.010.46	
12	ESQUADRIAS	100,00% 15.148.32			100,00% 15.148.32	
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 389.87			100,00% 389.87	
Porcentagem			21,95%	13,85%	50,43%	13,76%
Custo			60.076,67	37.906,91	138.004,51	37.649,81
Porcentagem Acumulado			21,95%	35,81%	86,24%	100,0%
Custo Acumulado			60.076,67	97.983,58	235.988,09	273.637,92

*Jaqueline Dantas Barbosa*  
Engenheira Civil  
CREA - BA 052012139-2

ENGENHEIRA CIVIL  
Eng. Civil Jaqueline Dantas Barbosa  
CREA-BA: 052012139-2