

**Obra**  
REFORMA DO CRA - COORDENADORIA DE REGISTRO ACADÊMICO

**Bancos**  
SINAPI - 06/2023 -  
Espírito Santo  
SBC - 06/2023 - Espírito  
Santo  
ORSE - 06/2023 - Sergipe  
IOPES - 05/2023 -  
Espírito Santo

**B.D.I.**  
30,9%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 23.530.53	100,00% 23.530.53			
2	INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO	100,00% 27.855.62			50,00% 13.927.81	50,00% 13.927.81
3	INSTALAÇÕES CABEAMENTO	100,00% 14.335.93			50,00% 7.167.97	50,00% 7.167.97
4	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00% 31.062.21		30,00% 9.318.66	40,00% 12.424.88	30,00% 9.318.66
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 27.625.53		40,00% 11.050.21	30,00% 8.287.66	30,00% 8.287.66
6	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	100,00% 24.402,20			50,00% 12.201,10	50,00% 12.201,10
7	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 2.170.22				100,00% 2.170.22
9	DEMILIÇÕES/ RETIRADAS	100,00% 3.784.25	70,00% 2.648.98	30,00% 1.135.28		
10	ALVENARIA	100,00% 9.987.92		100,00% 9.987.92		
11	REVESTIMENTO	100,00% 81.347.68	10,00% 8.134.77	40,00% 32.539.07	40,00% 32.539.07	10,00% 8.134.77
12	PINTURA	100,00% 4.888.38			70,00% 3.421.87	30,00% 1.466.51
13	COBERTURA/FORRO	100,00% 24.541.74		20,00% 4.908.35	40,00% 9.816.70	40,00% 9.816.70
14	ESQUADRIAS	100,00% 12.870.09				100,00% 12.870.09
15	DIVERSOS	100,00% 25.215.26		20,00% 5.043.05	40,00% 10.086.10	40,00% 10.086.10
16	ESTRUTURAL	100,00% 132.368.93	20,00% 26.473.79	50,00% 66.184.47	30,00% 39.710.68	
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 3.484.09				100,00% 3.484.09
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 72.002.20	9,84% 7.085.02	29,36% 21.139.85	29,63% 21.334.25	31,17% 22.443.09

Porcentagem	13,02%	30,93%	32,78%	23,28%
Custo	67.873,08	161.306,85	170.918,09	121.374,76
Porcentagem Acumulado	13,02%	43,95%	76,72%	100,0%
Custo Acumulado	67.873,07	229.179,92	400.098,01	521.472,78

---

Camila Moreira Callegari