



Obra
CONSTRUÇÃO DE MURO EM PLACAS DE CONCRETO E RECUPERAÇÃO
DO ALAMBRADO DA PARTE FRONTAL DO CAMPUS DA UPE EM
ARCOVERDE – PE

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Pernambuco
SBC - 03/2026 -
Pernambuco
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	Administração Local	100,00% 8.219.87	11,13% 914.87	15,24% 1.252.71	23,47% 1.929.20	23,47% 1.929.20	23,47% 1.929.20	3,22% 264.68
2	Serviços Preliminares	100,00% 30.493.16	60,00% 18.295.90	40,00% 12.197.26				
3	Muros	100,00% 128.599.47		10,00% 12.859.95	30,00% 38.579.84	30,00% 38.579.84	30,00% 38.579.84	
4	Pavimentação	100,00% 5.305.06						100,00% 5.305.06
Porcentagem			11,13%	15,24%	23,47%	23,47%	23,47%	3,23%
Custo			19.210,76	26.309,91	40.509,04	40.509,04	40.509,04	5.569,73
Porcentagem Acumulado			11,13%	26,37%	49,84%	73,31%	96,77%	100,0%
Custo Acumulado			19.210,76	45.520,67	86.029,71	126.538,75	167.047,79	172.617,56

Rafael Campos
Setor de Engenharia