



Obra
CONSTRUÇÃO DE SOCIETY NA VILA BOM JARDIM

Bancos
SINAPI - 06/2025 -
Pernambuco
ORSE - 05/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.974.40	100,00% 3.974.40			
2	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES	100,00% 42.964.45	100,00% 42.964.45			
3	DRENAGEM	100,00% 6.938.06		100,00% 6.938.06		
4	PISO	100,00% 227.137.00		75,00% 170.352.75	25,00% 56.784.25	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 5.282.15		25,00% 1.320.54	75,00% 3.961.61	
6	EQUIPAMENTOS/PROTEÇÃO DO CAMPO	100,00% 226.715.40			50,00% 113.357.70	50,00% 113.357.70
Porcentagem			9,15%	34,82%	33,94%	22,1%
Custo			46.938,85	178.611,34	174.103,56	113.357,70
Porcentagem Acumulado			9,15%	43,97%	77,9%	100,0%
Custo Acumulado			46.938,85	225.550,19	399.653,75	513.011,46

Lucas Pedrosa Pires
Engenheiro Civil/ CREA-PE: 182301898-0