

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXU
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE IDOSOS PARA INSTALAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA EM EXU-PE

LOCAL: RUA BÁRBARA DE ALENCAR COM RUA QUITA PARENTE, CENTRO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI JANEIRO/2024 NÃO DESONERADA - TABELA SEINFRA CE 028 - SEM DESONERAÇÃO

BDI 22,34%

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	DEMOLIÇÕES	2.585,74	100,00	2.585,74							100,00	2.585,74
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	7.469,88	100,00	7.469,88							100,00	7.469,88
3.0	INFRAESTRUTURA	20.200,30	100,00	20.200,30		0,00					100,00	20.200,30
4.0	SUPERESTRUTURA	7.394,47	25,00	1.848,62	75,00	5.545,85					100,00	7.394,47
5.0	PAREDES E PAINÉIS	13.438,58			75,00	10.078,94	25,00	3.359,65			100,00	13.438,58
6.0	ESQUADRIAS	3.526,39	25,00	881,60	50,00	1.763,20	25,00	881,60			100,00	3.526,39
7.0	COBERTURA	6.285,80					100,00	6.285,80			100,00	6.285,80
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	10.949,31	10,00	1.094,93	40,00	4.379,72	50,00	5.474,66			100,00	10.949,31
9.0	PISO	17.109,88					50,00	8.554,94	50,00	8.554,94	100,00	17.109,88



BDI 22,34%

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
10.0	PINTURA	5.716,83					100,00	5.716,83			100,00	5.716,83
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS	14.430,05			25,00	3.607,51	50,00	7.215,03	25,00	3.607,51	100,00	14.430,05
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.013,03			25,00	503,26	50,00	1.006,52	25,00	503,26	100,00	2.013,03
13.0	DIVERSOS	12.868,17							100,00	12.868,17	100,00	12.868,17
14.0	FINAL DE OBRA	6.952,48							100,00	6.952,48	100,00	6.952,48
	TOTAL C/ BDI	130.940,91		34.081,07		25.878,48		38.495,01		32.486,36		130.940,91

BIANCA MIVALÕES SALES
Eng. Civil, RNP-0618901604
Prefeitura Municipal de Exu
Sec. de Obras