



Obra
UNIDADE DE TRIAGEM DO LIXO DE TRINDADE-PE - NÃO DESONERADO

Bancos
SINAPI - 09/2025 -
Pernambuco

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
		55.807,83	55.807,83							
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	50,00%	50,00%						
		169.148,12	84.574,06	84.574,06						
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	100,00%	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%				
		574.126,36	86.118,95	143.531,59	172.237,91	172.237,91				
4	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%			20,00%	10,00%	40,00%	30,00%		
		136.293,15			27.258,63	13.629,32	54.517,26	40.887,95		
5	PAREDES E PAINEIS	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%			
		85.044,87			25.513,46	34.017,95	25.513,46			
6	ESQUADRIAS	100,00%			30,00%			30,00%	20,00%	20,00%
		37.769,38					11.330,81	11.330,81	7.553,88	7.553,88
7	COBERTURA	100,00%			10,00%	10,00%	20,00%		30,00%	30,00%
		91.191,41			9.119,14	9.119,14	18.238,28		27.357,42	27.357,42
8	REVESTIMENTOS	100,00%					20,00%	50,00%	20,00%	10,00%
		64.771,56					12.954,31	32.385,78	12.954,31	6.477,16
9	FORROS	100,00%						50,00%	50,00%	
		17.954,94						8.977,47	8.977,47	
10	PINTURAS	100,00%						10,00%	45,00%	45,00%
		45.868,51						4.586,85	20.640,83	20.640,83
11	PAVIMENTAÇÃO	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		362.194,51					90.548,63	90.548,63	90.548,63	90.548,63
12	LOUÇAS E METAIS	100,00%								100,00%
		13.542,24								13.542,24
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		127.791,11				12.779,11	25.558,22	38.337,33	38.337,33	12.779,11
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%			10,00%		20,00%	35,00%	35,00%	
		48.424,85			4.842,49		9.684,97	16.948,70	16.948,70	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%								100,00%
		38.445,83								38.445,83
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	12,12%	12,21%	12,79%	12,94%	13,29%	13,06%	11,95%	11,64%
		91.871,89	11.134,87	11.217,56	11.750,41	11.888,22	12.209,77	11.998,47	10.978,69	10.693,89
Porcentagem			12,12%	12,21%	12,79%	12,94%	13,29%	13,06%	11,95%	11,63%
Custo			237.635,71	239.323,20	250.722,03	253.671,64	260.555,72	256.001,98	234.297,25	228.038,98
Porcentagem Acumulado			12,12%	24,33%	37,12%	50,06%	63,35%	76,41%	88,37%	100,0%
Custo Acumulado			237.635,71	476.958,91	727.680,94	981.352,58	1.241.908,30	1.497.910,28	1.732.207,53	1.960.246,56

José Carlos Matos Júnior