

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GERAL														
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SKATEPARK, QUIOSQUES, GUARITAS, PORTICO, PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE NO PARQUE GUARABIRA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE												jul/24	
Local:	PAUDALHO-PE													
SINAPI - ONERADO/PE - MAIO/2024														
ITEM	SERVIÇOS	% R\$	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 01	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
#REF!														
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	9.365,46	100,00%										100%
		R\$		9.365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365,46
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	20.849,14	100%										100%
		R\$		20.849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,14
3.0	FUNDAÇÃO	%	66.999,50	80%	20%									100%
		R\$		53.599,60	13.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.999,50
4.0	SUPERESTRUTURA	%	115.112,37		60%	40%								100%
		R\$		0,00	69.067,42	46.044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.112,37
5.0	REVESTIMENTOS	%	102.243,62		40%	60%								100%
		R\$		0,00	0,00	40.897,45	61.346,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.243,62
6.0	PISO	%	88.966,36			20%	80%							100%
		R\$		0,00	0,00	0,00	17.793,27	71.173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.966,36
7.0	ESQUADRIAS	%	25.693,07				40%							100%
		R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,23	15.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.693,07
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	9.184,76				100%							100%
		R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,76
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / HIDROSSANITÁRIAS	%	7.032,88				100%							100%
		R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,88
10.0	PEDRAS, LOUÇAS E METAIS	%	30.240,88				100%							100%
		R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,88
11.0	PINTURA	%	15.777,87				100%							100%
		R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.777,87
12.0	CORRIMÃO E FERRAGEM	%	46.561,26				10%	90%						100%
		R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,13	41.905,13	0,00	0,00	0,00	46.561,26
13.0	ACADEMIA AO AR LIVRE	%	241.488,18								35%	35%	30%	100%
		R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.520,86	84.520,86	72.446,45	241.488,18
14.0	SERVIÇOS DIVERSOS	%	43.916,00											100%
		R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.916,00	43.916,00
PERCENTUAL		%	100%											
VALOR NO PERÍODO		R\$	823.431,35	83.814,20	82.467,32	86.942,40	79.139,44	81.450,32	82.308,36	41.905,13	84.520,86	84.520,86	116.362,45	823.431,35
VALOR ACUMULADO		R\$	-	83.814,20	166.281,52	253.223,92	79.139,44	81.450,32	163.758,67	205.663,81	84.520,86	169.041,73	285.404,18	823.431,35