



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA TEREZA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.							jan/26
Local:	PAUDALHO - PE							
SINAPI - ONERADO/PE - DEZEMBRO/2025								
ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
		R\$						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:	%	12.179,47	100,00%				100%
		R\$		12.179,47	0,00	0,00	0,00	12.179,47
2.0	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA	%	1.461,20	100,00%				100%
		R\$		1.461,20	0,00	0,00	0,00	1.461,20
3.0	TRABALHOS EM TERRA:	%	6.596,84	100,00%				100%
		R\$		6.596,84	0,00	0,00	0,00	6.596,84
4.0	INFRAESTRUTURA:	%	20.712,78	100,00%				100%
		R\$		20.712,78	0,00	0,00	0,00	20.712,78
5.0	SUPERESTRUTURA:	%	30.260,53	20,00%	80,00%			100%
		R\$		6.052,11	24.208,42	0,00	0,00	30.260,53
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO:	%	6.061,72	90,00%		10,00%		100%
		R\$		5.455,55	0,00	606,17	0,00	6.061,72
7.0	PAREDES E REVESTIMENTOS:	%	52.982,42		70,00%	30,00%		100%
		R\$		0,00	37.087,69	15.894,73	0,00	52.982,42
8.0	PISOS:	%	13.171,17		80,00%	20,00%		100%
		R\$		0,00	10.536,94	2.634,23	0,00	13.171,17
9.0	COBERTA / FORRO	%	17.583,38			100,00%		100%
		R\$		0,00	0,00	17.583,38	0,00	17.583,38
10.0	ESQUADRIAS:	%	32.635,15			50,00%	50,00%	100%
		R\$		0,00	0,00	16.317,58	16.317,58	32.635,15
11.0	PINTURA:	%	10.054,45			20,00%	80,00%	100%
		R\$		0,00	0,00	2.010,89	8.043,56	10.054,45
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	%	14.408,84				100,00%	100%
		R\$		0,00	0,00	0,00	14.408,84	14.408,84
13.0	PEDRAS, LOUÇAS E METAIS:	%	23.775,42				100,00%	100%
		R\$		0,00	0,00	0,00	23.775,42	23.775,42
14.0	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS:	%	12.809,39			60,00%	40,00%	100%
		R\$		0,00	0,00	7.685,63	5.123,76	12.809,39
PERCENTUAL		%	100%					
VALOR NO PERÍODO		R\$	254.692,76	52.457,94	71.833,05	62.732,61	67.669,15	254.692,76
VALOR ACUMULADO		R\$	-	52.457,94	124.291,00	187.023,61	254.692,76	254.692,76