



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO COM MUROS DE ARRIMOS PARA PREVENÇÃO DE ENCOSTA PELAS FORTES CHUVAS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 72/2022 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - LOTE II - MURO PRIMAVERA, BOBOCÃO E CENTRO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 22.077,76	19,60% R\$ 4.327,24	18,56% R\$ 4.097,63	23,95% R\$ 5.287,62	19,58% R\$ 4.322,83	18,31% R\$ 4.042,44
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.487,44	100% 3.487,44				
3.0	MURO 01 - CENTRO (RUA MARECHALL DEODORO)	R\$ 193.871,23	70% R\$ 135.709,86	30% R\$ 58.161,37			
4.0	MURO 02 - CENTRO	R\$ 153.421,37		48% R\$ 73.642,26	52% R\$ 79.779,11		
5.0	MURO 03 - CENTRO	R\$ 173.646,29			52% R\$ 90.296,07	48% R\$ 83.350,22	
6.0	MURO 04 - CENTRO	R\$ 185.781,24				30% R\$ 55.734,37	70% R\$ 130.046,87
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		R\$ 22.077,76	R\$ 4.327,24	R\$ 4.097,63	R\$ 5.287,62	R\$ 4.322,83	R\$ 4.042,44
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		R\$ 710.207,57	R\$ 139.197,30	R\$ 131.803,63	R\$ 170.075,18	R\$ 139.084,59	R\$ 130.046,87
TOTAL GERAL		R\$ 732.285,33	R\$ 143.524,54	R\$ 135.901,26	R\$ 175.362,80	R\$ 143.407,42	R\$ 134.089,31
PERCENTUAL %		100,00%	19,60%	18,56%	23,95%	19,58%	18,31%

