

OBJETO: AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIROS/RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, COM RECURSOS PROVENIENTE DO SEGUINTE PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-097196, PROGRAMA Nº 09032026 – PARLAMENTAR DEP. CLARISSA TERCIO.

MUNICÍPIO: PAUDALHO-PE

CRONOGRAMA - ONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	30 (dias)	60 (dias)	90 (dias)	120 (dias)	150 (dias)	180 (dias)	210 (dias)	240 (dias)	270 (dias)	300 (dias)	330 (dias)	360 (dias)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.725,26	0.05%	100.00%											
				1.725,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	RUA QUATRO - ALTO DOIS IRMÃOS	71.026,68	2.04%	2.03%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				70.698,80	327,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	TERRAPLANAGEM:	1.864,50	0.05%	100%											
				1.864,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	PAVIMENTAÇÃO:	68.834,30	1.97%	100%											
				68.834,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0.01%		100%										
				-	327,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	COMPLEMENTO RUA MARIA ZUMIRA - ALTO DOIS IRMÃOS	200.684,36	5.75%	5.18%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				180.863,23	19.821,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	TERRAPLANAGEM:	5.424,00	0.16%	100%											
				5.424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PAVIMENTAÇÃO:	194.932,48	5.59%	90%	10%										
				175.439,23	19.493,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0.01%		100%										
				-	327,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	TRAV. BUTANHA - CENTRO	37.605,90	1.08%	0.00%	1.07%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				-	37.278,02	327,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	TERRAPLANAGEM:	987,84	0.03%		100%										
				-	987,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	PAVIMENTAÇÃO:	36.290,18	1.04%		100%										
				-	36.290,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0.01%			100%									
				-	-	327,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	1º TRAV. RUA DO ALEMÃO - CHÃ ALEGRE	133.206,68	3.82%		3.81%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				-	132.876,80	-	327,88	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	TERRAPLANAGEM:	3.559,50	0.10%		100%										
				-	3.559,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	PAVIMENTAÇÃO:	129.319,30	3.71%		100%										
				-	129.319,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0.01%				100%								
				-	-	-	327,88	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	COMPLEMENTO RUA CHÃ DE CAMILA - CHÃ DE CAMILA	248.660,96	7.13%				0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				-	-	248.333,08	327,88	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	TERRAPLANAGEM:	6.854,58	0.20%			100%									
				-	-	6.854,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	PAVIMENTAÇÃO:	241.478,50	6.92%			100%									
				-	-	241.478,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0.01%				100%								
				-	-	-	327,88	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	1º TRAV. RUA CHÃ DE CAMILA - CHÃ DE CAMILA	118.718,80	3.40%				3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				-	-	-	118.718,80	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	TERRAPLANAGEM:	3.244,23	0.09%				100%								
				-	-	-	3.244,23	-	-	-	-	-	-	-	-

7.2	PAVIMENTAÇÃO:	115.146,69	3,30%				100%									
				-	-	-	115.146,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%				100%									
				-	-	-	327,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	2º TRAV. RUA CHÃ DE CAMILA- CHÃ DE CAMILA	196.115,68	5,62%				3,43%	2,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	119.620,58	76.495,10	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	TERRAPLANAGEM:	5.369,76	0,15%				100%									
				-	-	-	5.369,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	PAVIMENTAÇÃO:	190.418,04	5,46%				60%	40%								
				-	-	-	114.250,82	76.167,22	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%					100%								
				-	-	-	-	327,88	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	3º TRAV. RUA CHÃ DE CAMILA- CHÃ DE CAMILA	133.934,14	3,84%				0,00%	3,83%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	133.606,27	327,87	-	-	-	-	-	-	-
9.1	TERRAPLANAGEM:	3.671,37	0,11%					100%								
				-	-	-	-	3.671,37	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	PAVIMENTAÇÃO:	129.934,89	3,72%					100%								
				-	-	-	-	129.934,89	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%						100%							
				-	-	-	-	-	327,88	-	-	-	-	-	-	-
10.0	RUA DO COQUEIRO - CHÃ DE CAMILA	36.000,56	1,03%				0,00%	0,03%	0,99%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	966,15	34.706,53	327,88	-	-	-	-	-	-
10.1	TERRAPLANAGEM:	966,15	0,03%					100%								
				-	-	-	-	966,15	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	PAVIMENTAÇÃO:	34.706,53	0,99%						100%							
				-	-	-	-	-	34.706,53	-	-	-	-	-	-	-
10.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%							100%						
				-	-	-	-	-	-	327,88	-	-	-	-	-	-
11.0	TRAV. AVIMALTA - CHÃ DE CAMILA	187.803,06	5,38%				0,00%	0,00%	5,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	187.803,06	-	-	-	-	-	-	-
11.1	TERRAPLANAGEM:	5.120,59	0,15%						100%							
				-	-	-	-	-	5.120,59	-	-	-	-	-	-	-
11.2	PAVIMENTAÇÃO:	182.354,59	5,23%						100%							
				-	-	-	-	-	182.354,59	-	-	-	-	-	-	-
11.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%						100%							
				-	-	-	-	-	327,88	-	-	-	-	-	-	-
12.0	RUA MIRITIBA - CHÃ DE CONSELHO	56.968,88	1,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,62%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	56.641,00	327,88	-	-	-	-	-	-
12.1	TERRAPLANAGEM:	1.525,50	0,04%						100%							
				-	-	-	-	-	1.525,50	-	-	-	-	-	-	-
12.2	PAVIMENTAÇÃO:	55.115,50	1,58%						100%							
				-	-	-	-	-	55.115,50	-	-	-	-	-	-	-
12.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%							100%						
				-	-	-	-	-	-	327,88	-	-	-	-	-	-
13.0	TRAV. MIRITIBA - CHÃ DE CONSELHO	33.737,28	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,96%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	33.409,40	-	327,88	-	-	-	-	-
13.1	TERRAPLANAGEM:	915,30	0,03%						100%							
				-	-	-	-	-	915,30	-	-	-	-	-	-	-
13.2	PAVIMENTAÇÃO:	32.494,10	0,93%						100%							
				-	-	-	-	-	32.494,10	-	-	-	-	-	-	-
13.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%								100%					
				-	-	-	-	-	-	-	327,88	-	-	-	-	-
14.0	ACESSO VILA ESPERANAÇA - 7º CAMBO- CHÃ DE PINHEIRO	220.335,68	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,63%	3,68%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	91.603,30	128.404,50	327,88	-	-	-	-	-

14.1	TERRAPLANAGEM:	6.000,30	0,17%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	6.000,30	-	-	-	-	-	-
14.2	PAVIMENTAÇÃO:	214.007,50	6,13%						40%	60%					
				-	-	-	-	-	85.603,00	128.404,50		-	-	-	-
14.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%								100%				
				-	-	-	-	-	-	-	327,88	-	-	-	-
15.0	COMPLEMENTO RUA - 7ª CAMBO- CHÃ DE PINHEIRO	100.045,96	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,86%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	-	99.718,08	-	-	327,88	-	-
15.1	TERRAPLANAGEM:	2.712,00	0,08%							100%					
				-	-	-	-	-	-	2.712,00	-	-	-	-	-
15.2	PAVIMENTAÇÃO:	97.006,08	2,78%							100%					
				-	-	-	-	-	-	97.006,08	-	-	-	-	-
15.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%										100%		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,88	-	-
16.0	RUA ARUÁ - CHÃ DE PINHEIRO	137.129,08	3,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,25%	2,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
				-	-	-	-	-	-	43.603,20	93.198,00	-	-	-	327,88
16.1	TERRAPLANAGEM:	3.661,20	0,10%							100%					
				-	-	-	-	-	-	3.661,20	-	-	-	-	-
16.2	PAVIMENTAÇÃO:	133.140,00	3,82%							30%	70%				
				-	-	-	-	-	-	39.942,00	93.198,00	-	-	-	-
16.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%												100%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,88
17.0	RUA DESTERRO - DESTERRO	84.246,12	2,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
				-	-	-	-	-	-	-	83.918,24	-	-	-	327,88
17.1	TERRAPLANAGEM:	2.237,40	0,06%								100%				
				-	-	-	-	-	-	-	2.237,40	-	-	-	-
17.2	PAVIMENTAÇÃO:	81.680,84	2,34%								100%				
				-	-	-	-	-	-	-	81.680,84	-	-	-	-
17.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%												100%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,88
18.0	TRAV. DESTERRO - DESTERRO	55.643,32	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
				-	-	-	-	-	-	-	55.315,44	-	-	-	327,88
18.1	TERRAPLANAGEM:	1.457,70	0,04%								100%				
				-	-	-	-	-	-	-	1.457,70	-	-	-	-
18.2	PAVIMENTAÇÃO:	53.857,74	1,54%								100%				
				-	-	-	-	-	-	-	53.857,74	-	-	-	-
18.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%												100%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,88
19.0	AV. BARRAGEM DO GOITÃ - GUADALAJARA	346.297,03	9,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,09%	4,82%	0,00%	0,01%
				-	-	-	-	-	-	-	-	177.755,15	168.214,00	-	327,88
19.1	TERRAPLANAGEM:	9.541,15	0,27%									100%			
				-	-	-	-	-	-	-	-	9.541,15	-	-	-
19.2	PAVIMENTAÇÃO:	336.428,00	9,64%									50%	50%		
				-	-	-	-	-	-	-	-	168.214,00	168.214,00	-	-
19.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%												100%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,88
20.0	RUA BALNEARIO GOITÃ - GUADALAJARA	210.148,12	6,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,92%	1,75%	2,34%	0,01%
				-	-	-	-	-	-	-	-	66.939,83	61.234,46	81.645,95	327,88
20.1	TERRAPLANAGEM:	5.705,37	0,16%									100%			
				-	-	-	-	-	-	-	-	5.705,37	-	-	-
20.2	PAVIMENTAÇÃO:	204.114,87	5,85%									30%	30%	40%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	61.234,46	61.234,46	81.645,95	-
20.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%												100%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,88
21.0	TRAV. VEREADOR JOÃO DE OLIVEIRA - MUSSUREPE	277.361,19	7,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	3,09%	3,87%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.499,43	107.792,83	135.068,93
21.1	TERRAPLANAGEM:	7.551,22	0,22%										100%		

				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.551,22	-	-
21.2	PAVIMENTAÇÃO:	269.482,09	7,72%											10%	40%	50%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.948,21	107.792,84	134.741,05
21.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%													100%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,88
22.0	COMPLEMENTO ESTRADA ITABURAI - ITABURAI	151.234,89	4,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,38%	2,95%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.127,05	103.107,84
22.1	TERRAPLANAGEM:	4.078,50	0,12%												100%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.078,50	-
22.2	PAVIMENTAÇÃO:	146.828,51	4,21%												30%	70%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.048,55	102.779,96
22.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%												100%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,88
23.0	RUA 86 - SANTA MÔNICA	90.355,80	2,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	1,32%	0,76%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.517,43	46.234,36	26.604,02
23.1	TERRAPLANAGEM:	2.440,80	0,07%												100%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.440,80	-
23.2	PAVIMENTAÇÃO:	87.587,12	2,51%											20%	50%	30%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.517,43	43.793,56	26.276,14
23.3	SINALIZAÇÃO	327,88	0,01%													100%
															327,88	
24.0	DRENAGEM	360.572,20	10,33%	0,62%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%
				21.634,33	25.240,05	28.845,78	50.480,11	50.480,11	57.691,55	36.057,22	21.634,33	21.634,32	18.028,61	14.422,89	14.422,89	
24.1	DRENAGEM PLUVIAL:	360.572,20	10,33%	6%	7%	8%	14%	14%	16%	10%	6%	6%	5%	4%	4%	
				21.634,33	25.240,05	28.845,78	50.480,11	50.480,11	57.691,55	36.057,22	21.634,33	21.634,33	18.028,61	14.422,89	14.422,89	
Valores totais		R\$ 3.489.557,63	100,0%													
	Valor no Período			274.921,62	215.545,88	277.506,74	289.475,25	261.547,63	462.182,71	308.438,76	254.721,77	266.329,30	299.821,81	298.223,08	280.843,08	
	Porcentagem no Período (%)			7,88%	6,18%	7,95%	8,30%	7,50%	13,24%	8,84%	7,30%	7,63%	8,59%	8,55%	8,05%	
	Valor Acumulado			274.921,62	490.467,50	767.974,24	1.057.449,49	1.318.997,12	1.781.179,83	2.089.618,59	2.344.340,36	2.610.669,66	2.910.491,47	3.208.714,55	3.489.557,63	
	Porcentagem Acumulada (%)			7,88%	14,06%	22,01%	30,30%	37,80%	51,04%	59,88%	67,18%	74,81%	83,41%	91,95%	100,00%	