

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: LICITAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA UBS DE PARAÚNA
MUNICÍPIO: PARAÚNA-GO;
ENDEREÇO: RUA 16, Q 26, SETOR PADRE VENÂNCIO, ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL PARAÚNA - GOIÁS
ELABORADA EM: MARÇO/2026
BASE: TABELA DE CUSTOS SINAPI-SEM DESONERAÇÃO (ONERADA)-GO FEVEREIRO/2026 e GOINFRA-SEM DESONERAÇÃO (ONERADA) OBRA CIVIL DEZEMBRO/2025 ;



BASE: TABELA DE CUSTOS SINAPI-SEM DESONERAÇÃO (ONERADA)-GO FEVEREIRO/2026 e GOINFRA-SEM DESONERAÇÃO (ONERADA) OBRA CIVIL DEZEMBRO/2025 ;

CÓD.	SERVIÇO	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês		11º mês		12º mês		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	
		SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %																		
1.0	SERVÇOS PRELIMINARES	8,33%	8,33%	8,33%	16,66%	8,33%	24,99%	8,33%	33,32%	8,33%	41,65%	8,33%	49,98%	8,33%	58,31%	8,33%	66,64%	8,34%	74,98%	8,34%	83,32%	8,34%	91,66%	8,34%	100,00%	R\$	369.547,95	21,06%
2.0	ESTRUTURA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$	149.058,97	8,49%
3.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$	90.477,48	5,16%
4.0	COBERTURA		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$	106.973,72	6,10%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$	14.036,53	0,80%
6.0	ESQUADRIAS		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$	135.590,69	7,73%
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDE		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$	15.177,89	0,86%
8.0	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$	148.513,74	8,46%
9.0	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$	19.092,55	1,09%
10.0	REVESTIMENTO DE TETO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$	235,52	0,01%
11.0	FORRO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$	29.486,12	1,68%
12.0	PINTURA		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$	79.477,14	4,53%
13.0	MARMORIARIA		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$	19.299,10	1,10%
14.0	PISO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$	10.737,79	0,61%
15.0	LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$	52.887,85	3,01%
16.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	25,00%	25,00%		25,00%		25,00%	65,00%	90,00%		90,00%		90,00%		90,00%		90,00%		90,00%		90,00%		90,00%	10,00%	100,00%	R\$	99.680,56	5,68%
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00%	25,00%		25,00%		25,00%	65,00%	90,00%		90,00%		90,00%		90,00%		90,00%		90,00%		90,00%		90,00%	10,00%	100,00%	R\$	228.805,74	13,04%
18.0	CLIMATIZAÇÃO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$	15.335,32	0,87%
19.0	DADOS E VOZ		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$	6.831,19	0,39%
20.0	GASES MEDICINAIS		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	R\$	11.724,63	0,67%
21.0	URBANIZAÇÃO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%	R\$	4.713,80	0,27%
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%	R\$	5.175,11	0,29%
23.0	MURO DE DIVISA		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$	142.118,62	8,10%
PARCELA MENSAL		R\$ 261.963,89		R\$ 121.260,82		R\$ 151.793,60		R\$ 379.890,13		R\$ 213.774,07		R\$ 60.613,69		R\$ 31.018,86		R\$ 64.674,49		R\$ 30.820,30		R\$ 83.708,15		R\$ 40.709,21		R\$ 314.750,80		R\$	1.754.978,01	100,00%
PARCELA ACUMULADA		R\$ 261.963,89		R\$ 383.224,71		R\$ 535.018,31		R\$ 914.908,44		R\$ 1.128.682,51		R\$ 1.189.296,20		R\$ 1.220.315,06		R\$ 1.284.989,55		R\$ 1.315.809,85		R\$ 1.399.518,00		R\$ 1.440.227,21		R\$ 1.754.978,01		R\$	1.754.978,01	100,00%