



REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -
POVOADO JARDIM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :
11.261.188/0001-48

Cod. Empreendimento: 00010

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE I	100	2.780.234,94	12,15	337.895,89	5,83	162.033,92	2,97	82.487,19	4,33	120.481,46	6,20	172.322,43
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	5	137.829,79	0,23	6.361,05	0,23	6.361,05	0,25	7.007,40	0,23	6.361,05	0,45	12.448,20
				4,62%		4,62%		5,08%		4,62%		9,03%	
01.01.001	CANTEIRO DE OBRAS	2,08	56.753,86	0,01	304,54	0,01	304,54	0,03	950,89	0,01	304,54	0,28	6.391,69
				0,54%		0,54%		1,68%		0,54%		11,24%	
01.01.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2,16	59.982,90	0,18	4.996,58	0,18	4.996,58	0,18	4.996,58	0,18	4.996,58	0,18	4.996,58
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.01.003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,3	8.368,78										
01.01.004	EQUIPAMENTO DE APOIO	0,46	12.724,25	0,04	1.059,93	0,04	1.059,93	0,04	1.059,93	0,04	1.059,93	0,04	1.059,93
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.02	FUNDAÇÃO	8,11	225.663,91										
01.03	ALVENARIA DE EMBASAMENTO E ATERRO	14,99	416.145,60										
01.04	ESTRUTURA	18,32	508.599,93			3,11	86.548,01	1,47	40.138,14				
						17,02%		7,89%					
01.04.001	PILARES	3,01	83.506,18										
01.04.002	VIGAS	4,3	119.370,09										
01.04.003	LAJES	6,45	179.037,51										
01.04.004	RESERVATÓRIO	1,67	46.409,84			1,67	46.409,84						
						100,00%							
01.04.005	MURO	2,89	80.276,31			1,44	40.138,17	1,45	40.138,14				
						50,00%		50,00%					
01.05	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	6,33	176.181,00	3,85	107.018,82								
				60,74%									
01.05.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	4,1	113.935,87	1,61	44.845,15								
				39,36%									
01.05.002	DRYWALL	2,23	62.173,67	2,23	62.173,67								
				100,00%									



REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -
POVOADO JARDIM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :
11.261.188/0001-48

Cod. Empreendimento: 00010

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.003	DIVISÓRIAS	0	71,46										
01.06	COBERTURA	2,8	78.167,42										
01.06.001	ESTRUTURA	1,06	29.495,58										
01.06.002	TELHAMENTO	0,96	26.701,24										
01.06.003	COMPLEMENTOS	0,78	21.970,60										
01.07	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,55	15.294,36										
01.08	ESQUADRIAS	5,45	151.190,96							1,75	48.687,44	3,70	102.503,52
										32,20%		67,80%	
01.08.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,75	48.687,44							1,75	48.687,44		
										100,00%			
01.08.002	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	2,58	71.747,64									2,58	71.747,64
												100,00%	
01.08.002.001	PORTAS DE ALUMÍNIO	1,07	30.001,37									1,07	30.001,37
												100,00%	
01.08.002.002	JANELAS DE ALUMÍNIO	1,51	41.746,27									1,51	41.746,27
												100,00%	
01.08.003	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,09	2.559,60									0,09	2.559,60
												100,00%	
01.08.003.001	PORTAS METÁLICAS	0,09	2.559,60									0,09	2.559,60
												100,00%	
01.08.004	ACESSÓRIOS	1,03	28.196,28									1,03	28.196,28
												100,00%	
01.09	REVESTIMENTO DE PAREDE	2,53	70.348,89	0,44	12.145,10								
				17,26%									
01.09.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	2,09	58.203,79										
01.09.002	REVESTIMENTO CERÂMICO	0,44	12.145,10	0,44	12.145,10								
				100,00%									



REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -
POVOADO JARDIM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :
11.261.188/0001-48

Cod. Empreendimento: 00010

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	3,74	104.024,00	1,61	44.854,55							0,64	17.750,84
				43,12%								17,06%	
01.10.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	2,13	59.169,45									0,64	17.750,84
												30,00%	
01.10.002	GRANILITE	1,37	38.203,02	1,37	38.203,02								
				100,00%									
01.10.003	RODAPÉ	0,24	6.651,53	0,24	6.651,53								
				100,00%									
01.11	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	3,01	83.705,16									0,90	25.111,55
												30,00%	
01.11.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	3,01	83.705,16									0,90	25.111,55
												30,00%	
01.12	REVESTIMENTO DE TETO	1,28	35.419,71										
01.12.001	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	0,01	231,08										
01.12.002	FORRO	1,27	35.188,63										
01.13	PINTURA	2,63	73.538,44										
01.13.001	PAREDES	2,04	56.778,36										
01.13.002	TETO	0,49	13.799,40										
01.13.003	ESQUADRIAS	0,1	2.960,68										
01.14	MARMORARIA	0,4	11.064,39										
01.15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1,92	53.530,35										
01.15.001	EQUIPAMENTOS	0,01	273,02										
01.15.002	LOUÇAS	0,54	14.964,00										



REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -
POVOADO JARDIM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA

Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :

11.261.188/0001-48

Cod. Empreendimento: 00010

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.15.003	METAIS E ACESSÓRIOS	1,37	38.293,33										
01.16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,08	170.167,58	1,49	41.334,79					1,00	27.850,60		
				24,29%						16,37%			
01.16.001	HIDRÁULICA	2	55.701,17							1,00	27.850,60		
										50,00%			
01.16.002	SANITÁRIA	2,34	65.901,35										
01.16.003	PLUVIAL	1,48	41.334,79	1,48	41.334,79								
				100,00%									
01.16.004	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	0,26	7.230,27										
01.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,58	239.366,29	4,52	125.695,85	0,77	21.541,71	0,50	14.022,62	1,33	37.096,64	0,50	14.022,59
				52,51%		9,00%		5,86%		15,50%		5,86%	
01.17.001	INFRAESTRUTURA	6,25	175.282,77	4,52	125.695,85	0,77	21.541,71	0,50	14.022,62			0,46	14.022,59
				71,71%		12,29%		8,00%				8,00%	
01.17.001.072	PADRÃO DE ENTRADA	0,89	25.644,88			0,77	21.541,71	0,07	2.051,58			0,05	2.051,59
						84,00%		8,00%				8,00%	
01.17.002	ILUMINAÇÃO	0,98	26.986,88										
01.17.003	SPDA	1,35	37.096,64							1,35	37.096,64		
										100,00%			
01.18	CLIMATIZAÇÃO	3,01	83.726,72			1,13	31.446,71	0,75	20.833,30				
						37,56%		24,88%					
01.18.001	INFRAESTRUTURA	2,26	62.893,42			1,13	31.446,71						
						50,00%							
01.18.002	EQUIPAMENTOS	0,75	20.833,30					0,75	20.833,30				
								100,00%					
01.19	DADOS E VOZ	0,31	8.229,17										
01.20	GASES MEDICINAIS	0,56	15.650,71			0,56	15.650,71						
						100,00%							
01.21	URBANIZAÇÃO	4,19	116.559,45										



REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -
POVOADO JARDIM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA
Rua Benício Freire Centro Itabaianinha-SE CNPJ :
11.261.188/0001-48

Cod. Empreendimento: 00010

BDI: 23,54%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.21.001	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	3,55	98.892,10										
01.21.002	PAISAGISMO	0,43	11.888,22										
01.21.003	SINALIZAÇÃO	0,21	5.779,13										
01.22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,21	5.831,11	0,02	485,73	0,02	485,73	0,02	485,73	0,02	485,73	0,02	485,73
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	2.780.234,94	12,15	337.895,89	5,83	162.033,92	2,97	82.487,19	4,33	120.481,46	6,20	172.322,43
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	2.780.234,94	63,47	1.764.533,34	69,30	1.926.567,26	72,27	2.009.054,45	76,60	2.129.535,91	82,80	2.301.858,34