



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU


Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1093403-21	959375/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO / PE	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO / PE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BO	1.108.274,31	% Período:	21,45%	19,16%	25,82%	18,47%	15,11%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	45.746,95	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.771,42	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOI	728.004,41	% Período:	21,37%	19,14%	26,15%	18,73%	14,61%							
1.4.	CALÇADAS	298.430,49	% Período:	21,24%	19,34%	26,30%	17,94%	15,18%							
1.5.	SINALIZAÇÃO	32.321,04	% Período:	17,95%	18,97%	25,13%	17,44%	20,51%							
Total: R\$ 1.108.274,31				%:	21,45%	19,16%	25,82%	18,47%	15,11%						
Período:	Repass:	204.829,96		182.979,65	246.537,91	176.367,34	144.285,14								
	Contrapartida:	32.874,52		29.367,63	39.568,51	28.306,37	23.157,28								
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	237.704,48		212.347,28	286.106,42	204.673,71	167.442,42								
Acumulado:	%:	21,45%		40,61%	66,42%	84,89%	100,00%								
	Repass:	204.829,96		387.809,61	634.347,52	810.714,86	955.000,00								
	Contrapartida:	32.874,52		62.242,15	101.810,66	130.117,03	153.274,31								
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	237.704,48		450.051,76	736.158,18	940.831,89	1.108.274,31								
Administração Local:				20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%							

BOM CONSELHO/PE
Local

quarta-feira, 7 de janeiro de 2026
Data


Responsável Técnico
Nome: ITAMAR LUIZ RAMOS JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA/CAU: 40.983 PE
ART/RRT: PE20261466043