

ITEM	ETAPA/ SERVIÇOS	VALOR TOTAL C/ BDI	CRONOGRAMA - MÊS					TOTAL C/ BDI
			1	2	3	4	5	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 367.596,98	20,00% R\$ 73.519,40	20,00% R\$ 73.519,40	20,00% R\$ 73.519,40	20,00% R\$ 73.519,40	20,00% R\$ 73.519,40	100,00% R\$ 367.596,98
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 84.996,43	100,00% R\$ 84.996,43					100,00% R\$ 84.996,43
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 27.847,35	50,00% R\$ 13.923,68				50,00% R\$ 13.923,68	100,00% R\$ 27.847,35
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.213,31	100,00% R\$ 45.213,31					100,00% R\$ 45.213,31
5	TERRAPLENAGEM	R\$ 705.810,31	30,00% R\$ 211.743,09	70,00% R\$ 494.067,22				100,00% R\$ 705.810,31
6	DRENAGEM	R\$ 6.254.505,54		30,00% R\$ 1.876.351,66	50,00% R\$ 3.127.252,77	20,00% R\$ 1.250.901,11		100,00% R\$ 6.254.505,54
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.862.903,19			50,00% R\$ 2.931.451,60	50,00% R\$ 2.931.451,60		100,00% R\$ 5.862.903,19
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 101.081,87					100,00% R\$ 101.081,87	100,00% R\$ 101.081,87
9	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 1.662.906,02					100,00% R\$ 1.662.906,02	100,00% R\$ 1.662.906,02
TOTAL C/ BDI		R\$ 15.112.861,00						
PLANEJAMENTO DE DESEMBOLSO DA OBRA		MENSAL	2,84% R\$ 429.395,90	16,17% R\$ 2.443.938,28	40,58% R\$ 6.132.223,76	28,16% R\$ 4.255.872,10	12,25% R\$ 1.851.430,96	100,00% R\$ 15.112.861,00
			ACUMULADO	2,84% R\$ 429.395,90	19,01% R\$ 2.873.334,18	59,59% R\$ 9.005.557,94	87,75% R\$ 13.261.430,04	100,00% R\$ 15.112.861,00