

Base Descentralizada do SAMU 192 - Área Construída: 144,14 m²

BDI Geral:
19,85%

BDI Equi. :
10,89%

Data:
14/11/2025
Revisão:
00

Encargo Social Mensalista:
70,00%
Encargo Social Horista:
113,98%

BANCOS:
SINAPI (09/2025) - ORSE (09/2025)

CONSOLIDADA											
Item	Discriminação dos serviços	Valor das obras/serviços c/ BDI (R\$)	Peso (%)	30	%	60	%	90	%	120	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 44.507,80	14,74%	R\$ 22.253,90	50,00%	R\$ 22.253,90	50,00%				
2	FUNDAÇÃO	R\$ 33.242,93	11,01%	R\$ 23.270,05	70,00%	R\$ 9.972,88	30,00%				
3	ESTRUTURA	R\$ 45.406,49	15,04%	R\$ 13.621,95	30,00%	R\$ 31.784,54	70,00%				
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 34.062,41	11,28%	R\$ 10.218,72	30,00%	R\$ 17.031,20	50,00%	R\$ 6.812,48	20,00%		
5	COBERTURAS	R\$ 10.165,20	3,37%			R\$ 5.082,60	50,00%	R\$ 5.082,60	50,00%		
6	ESQUADRIAS	R\$ 20.762,47	6,88%					R\$ 20.762,47	100,00%		
7	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 49.864,63	16,52%			R\$ 24.932,32	50,00%	R\$ 24.932,32	50,00%		
8	REVESTIMENTO PISO	R\$ 25.585,49	8,48%			R\$ 12.792,74	50,00%	R\$ 12.792,74	50,00%		
9	FORRO	R\$ 4.570,65	1,51%					R\$ 4.570,65	100,00%		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 11.670,01	3,87%	R\$ 3.501,00	30,00%	R\$ 5.835,00	50,00%	R\$ 2.334,00	20,00%		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.585,87	5,49%			R\$ 8.292,94	50,00%	R\$ 6.634,35	40,00%	R\$ 1.658,59	10,00%
12	LOUÇAS, METAIS, MARMORARIA E ACESSÓRIOS	R\$ 4.089,57	1,35%					R\$ 2.044,78	50,00%	R\$ 2.044,78	50,00%
13	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES FINAIS	R\$ 1.342,92	0,44%							R\$ 1.342,92	100,00%
TOTAL		R\$ 301.856,43	100,00%	R\$ 72.865,62	24,14%	R\$ 137.976,12	69,85%	R\$ 85.966,39	98,33%	R\$ 5.046,29	100,00%

Erika Micaelly Ferreira Freitas
Engenheira Civil - CREA PE 1822605580