



Obra
REFORMA DO GINASIO EUCLIDES MIGUEL e ESTADIO MUNICIPAL
LUCENA CHALEGA NO MUNICIPIO DE TUPARETAMA-PE

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Pernambuco
ORSE - 02/2026 -
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
22,52%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		45.099,71	9.019,94	4.509,97	4.509,97	4.509,97	4.509,97	4.509,97	4.509,97	4.509,97	4.509,97
2	PISO DE CONCRETO	100,00%	100,00%								
		8.119,30	8.119,30								
3	PINTURA	100,00%								50,00%	50,00%
		69.573,74								34.786,87	34.786,87
4	ESTRUTURA METÁLICA E ALAMBRADO	100,00%		10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		309.910,50		30.991,05	46.486,58	46.486,58	61.982,10	61.982,10	61.982,10		
7	FACHADA	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		185.373,44					46.343,36	46.343,36	46.343,36	46.343,36	
8	ESTÁDIO MUNICIPAL	100,00%	15,25%	11,44%	22,88%	22,88%	13,77%	13,77%			
		165.899,96	25.293,25	18.982,16	37.964,31	37.964,31	22.847,97	22.847,97			
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%								
		25.293,25	25.293,25								
8.2	REVESTIMENTO	100,00%		20,00%	40,00%	40,00%					
		94.910,78		18.982,16	37.964,31	37.964,31					
8.3	PISO DE CONCRETO	100,00%					50,00%	50,00%			
		45.695,93					22.847,97	22.847,97			
Porcentagem			5,41%	6,95%	11,35%	11,35%	17,31%	17,31%	14,39%	10,92%	5,01%
Custo			42.432,49	54.483,17	88.960,85	88.960,85	135.683,39	135.683,39	112.835,43	85.640,20	39.296,84
Porcentagem Acumulado			5,41%	12,36%	23,71%	35,06%	52,36%	69,67%	84,06%	94,99%	100,0%
Custo Acumulado			42.432,49	96.915,66	185.876,51	274.837,36	410.520,75	546.204,14	659.039,57	744.679,77	783.976,65

JOSÉ JACKSON GOMES DE BRITO
Eng. Civil CREA: 1819493180PE