

Obra

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM GRAMA SINTÉTICA, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA, SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIA -PE

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Pernambuco
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

23,54%



Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		47.572.53	47.572.53				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		30.447.86	6.089.57	6.089.57	6.089.57	6.089.57	6.089.57
3	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM GRAMA SINTÉTICA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		475.741.54	118.935.39	118.935.39	118.935.39	118.935.39	
4	PISTA DE CAMINHADA,PARQUE INFANTIL E ÁREA DE INTERTRAVADO	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		185.751,00		46.437,75	46.437,75	46.437,75	46.437,75
5	CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUE	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		174.913.75	34.982.75	34.982.75	34.982.75	34.982.75	34.982.75
Porcentagem			22,7%	22,58%	22,58%	22,58%	9,57%
Custo			207.580,23	206.445,45	206.445,45	206.445,45	87.510,07
Porcentagem Acumulado			22,7%	45,28%	67,85%	90,43%	100,0%
Custo Acumulado			207.580,23	414.025,68	620.471,13	826.916,58	914.426,68

ERICK NATSON TORRES
Setor de Engenharia