

IFSC

DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - JOINVILLE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Item	Descrição	R\$ MAT	R\$ MO	R\$ Total	%	1ª Parcela 30 dias			
						%	R\$ MAT	%	R\$ MO
1	SERVIÇOS INICIAIS	12.451,70	4.894,92	17.346,62	3,86%	70,00%	8.716,19	70,00%	3.426,44
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.892,16	51.890,16	54.782,32	12,20%	25,00%	723,04	25,00%	12.972,54
3	ESTRUTURA (VIGAS PARA SUSTENTAÇÃO DA TORRE DO ELEVADOR) - BLOCO 5	5.502,95	1.993,74	7.496,69	1,67%	50,00%	2.751,48	50,00%	996,87
4	VEDAÇÕES EM ALVENARIA	4.093,25	1.889,96	5.983,21	1,33%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	REVESTIMENTO	2.542,26	2.705,86	5.248,12	1,17%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	PISOS	1.193,90	341,61	1.535,51	0,34%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	PINTURA	3.273,68	3.630,11	6.903,79	1,54%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR SOCIAL E PARA ACESSIBILIDADE	339.790,13	0,00	339.790,13	75,67%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO FOSSE E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ELEVADOR E PLATAFORMA)	3.797,37	1.087,58	4.884,95	1,09%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10	COMPLEMENTOS E LIMPEZA FINAL	4.209,70	874,62	5.084,32	1,13%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Material		379.747,10				3,21%	12.190,71		
Total Mão de Obra			69.308,56					25,10%	17.395,85
Total Global				449.055,66				6,59%	29.586,56
Total Geral Acumulado								6,59%	29.586,56

IFSC
DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES - JOINVILLE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2ª Parcela 60 dias				3ª Parcela 90 dias				4ª Parcela 120 dias			
%	R\$ MAT	%	R\$ MO	%	R\$ MAT	%	R\$ MO	%	R\$ MAT	%	R\$ MO
20,00%	2.490,34	20,00%	978,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25,00%	723,04	25,00%	12.972,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50,00%	2.751,48	50,00%	996,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30,00%	1.227,98	30,00%	566,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20,00%	508,45	20,00%	541,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20,00%	238,78	20,00%	68,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2,09%	7.940,06			0,00%	0,00			0,00%	0,00		
		23,27%	16.124,88			0,00%	0,00			0,00%	0,00
		5,36%	24.064,94			0,00%	0,00			0,00%	0,00
		11,95%	53.651,50			11,95%	53.651,50			11,95%	53.651,50

5ª Parcela 150 dias				6ª Parcela 180 dias				7ª Parcela 210 dias			
%	R\$ MAT	%	R\$ MO	%	R\$ MAT	%	R\$ MO	%	R\$ MAT	%	R\$ MO
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	1.245,17	10,00%	489,49
0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	723,04	25,00%	12.972,54	25,00%	723,04	25,00%	12.972,54
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	60,00%	2.455,95	60,00%	1.133,98	10,00%	409,33	10,00%	189,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	1.271,13	50,00%	1.352,93	30,00%	762,68	30,00%	811,76
0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	596,95	50,00%	170,81	30,00%	358,17	30,00%	102,48
0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	1.309,47	40,00%	1.452,04	60,00%	1.964,21	60,00%	2.178,07
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	339.790,13	100,00%	0,00
0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	759,47	20,00%	217,52	80,00%	3.037,90	80,00%	870,06
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.209,70	100,00%	874,62
0,00%	0,00			1,87%	7.116,02			92,83%	352.500,32		
		0,00%	0,00			24,96%	17.299,81			26,67%	18.488,02
		0,00%	0,00			5,44%	24.415,83			82,62%	370.988,34
		11,95%	53.651,50			17,38%	78.067,32			100,00%	449.055,66

Rômulo Oliveira Gonçalves
Engenheiro Civil - CREA/SC 063752-9
SIAPE 1586455