

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 00	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIREN	ApELIDO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE
--------------------------------	-------------------	--------------	---	---	---

FILTRO
2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Linha calculada	1.	UBS SANTA BARBARA	1.035.758,22	% Período:	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
0,00%	1.1.	ADMINISTRAÇÃO	49.466,58	% Período:	18,25%	12,42%	14,28%	30,23%	24,82%							
0,00%	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.184,71	% Período:	27,78%	7,90%	24,00%	26,34%	13,98%							
0,00%	1.3.	CANTEIRO DE OBRA	21.121,15	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
0,00%	1.4.	MURO DE ARRIMO E MURETA FACHAD.	135.032,35	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
0,00%	1.5.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITRIAS	57.350,77	% Período:	85,00%			15,00%								
0,00%	1.6.	ACESSORIOS E INSTALAÇÕES COMPLEI	64.670,17	% Período:	50,00%	50,00%										
0,00%	1.7.	CLIMATIZAÇÃO	57.149,56	% Período:			33,34%	33,33%	33,33%							
0,00%	1.8.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	62.478,80	% Período:				50,00%	50,00%							
0,00%	1.9.	COBERTURA E FORRO	146.665,39	% Período:		40,00%	30,00%	20,00%	10,00%							
0,00%	1.10.	PISOS E REVESTIMENTOS	254.252,41	% Período:			15,00%	45,00%	40,00%							
0,00%	1.11.	ALVENARIA	1.141,99	% Período:		7,00%	50,00%	28,00%	15,00%							
0,00%	1.12.	FECHAMENTO	67.126,41	% Período:	100,00%											
0,00%	1.13.	PAISAGISMO	16.957,19	% Período:				100,00%								
0,00%	1.14.	ABERTURAS	87.352,76	% Período:				50,00%	50,00%							
0,00%	1.15.	PERFIL METALICO FACHADA E MOLDUJ	9.147,61	% Período:			40,00%	30,00%	30,00%							
0,00%	1.16.	SERVIÇOS FINAIS	3.660,37	% Período:			100,00%									

Total: R\$ 1.035.758,22

Período:	%:	18,25%	12,42%	14,28%	30,23%	24,82%										
	Repassse:	104.989,93	71.424,96	82.126,47	173.855,60	142.741,14										
	Contrapartida:	84.084,98	57.203,26	65.773,94	139.238,54	114.319,40										
Acumulado:	Outros:	-	-	-	-	-										
	Investimento:	189.074,91	128.628,22	147.900,41	313.094,14	257.060,54										
	%:	18,25%	30,67%	44,95%	75,18%	100,00%										
Administração Local:	Repassse:	104.989,93	176.414,89	258.541,36	432.396,96	575.138,10										
	Contrapartida:	84.084,98	141.288,24	207.062,18	346.300,72	460.620,12										
	Outros:	-	-	-	-	-										
Investimento:	189.074,91	317.703,13	465.603,54	778.697,68	1.035.758,22											
Administração Local:	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

Selecione o Macroserviço da Administração Local:
2.1. ADMINISTRAÇÃO

PIRENÓPOLIS GO

Local

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA

CREA/CAU: 1021004383D-GO

ART/RRT: 1020260035165