


Obra REFORMA DO CRAS DO BAIRRO SANTA HELENA		Bancos SINAPI - 06/2025 SBC - 07/2025 ORSE - 05/2025 SEDOP - 02/2025	B.D.I. 17,64%	Encargos Não desonerado
				
PREFEITURA DE <b>CASTANHAL</b> UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO				
Data: 18/09/2025				
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 3.404,70	35,00% 1.191,65	65,00% 2.213,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 510,91	100,00% 510,91	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 2.445,80	100,00% 2.445,80	
4	REPARO ESTRUTURAL	100,00% 134,37	100,00% 134,37	
5	COBERTURA	100,00% 2.303,42	100,00% 2.303,42	
6	FORRO	100,00% 645,87	100,00% 645,87	
7	REVISÃO REVESTIMENTO CERÂMICO	100,00% 10.991,86	100,00% 10.991,86	
8	SERVIÇOS GERAIS	100,00% 1.987,82		100,00% 1.987,82
9	PINTURA	100,00% 27.468,11		100,00% 27.468,11
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.198,22		100,00% 1.198,22
Porcentagem			35,67%	64,33%
Custo			18.223,87	32.867,20
Porcentagem Acumulado			35,67%	100,0%
Custo Acumulado			18.223,87	51.091,08

FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA  
 Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350