



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA IMPLANTAÇÃO DE QUATRO ECOESTAÇÕES LOCALIZADAS
NAS RPA'S 01, 03 E 05, NO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE**

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
BDI - GERAL: 22,64%
BDI - DIFERENCIADO: 15,28%
HORIISTA 113,98%
MENSALISTA 70,00%

Tabelas de Referências: SINAPI/PE
COMPESA/PE
DNIT SICRO/PE

Data Base: dez/23
jan/00
out/23

Os encargos sociais utilizados para este orçamento atendem ao estabelecido no SINAPI Pernambuco para mão de obra horista e mensalista sem desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)	PESO (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	203.922,59	8,34 %	45.897,21	34.986,11	65.038,02	58.001,26
				22,51%	17,16%	31,89%	28,44%
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/CANTEIRO DE OBRAS	245.689,25	10,05 %	245.689,25	-	-	-
				100,00%			
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	63.842,16	2,61 %	63.842,16	-	-	-
				100,00%			
4.0	TERRAPLENAGEM	285.204,96	11,66 %	71.301,24	142.602,48	71.301,24	-
				25,00%	50,00%	25,00%	
5.0	INFRAESTRUTURA	195.800,42	8,01 %	97.900,21	97.900,21	-	-
				50,00%	50,00%		
6.0	SUPERESTRUTURA	65.701,50	2,69 %	-	32.850,75	32.850,75	-
					50,00%	50,00%	
7.0	GRADIS E MURETAS	273.295,70	11,18 %	-	81.988,71	109.318,28	81.988,71
					30,00%	40,00%	30,00%
8.0	ALVENARIA, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	111.147,58	4,55 %	-	-	111.147,58	-
						100,00%	
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	33.515,02	1,37 %	-	-	16.757,51	16.757,51
						50,00%	50,00%
10.0	REVESTIMENTOS	75.110,23	3,07 %	-	-	37.555,12	37.555,12
						50,00%	50,00%
11.0	PINTURAS	29.003,96	1,19 %	-	-	-	29.003,96
							100,00%
12.0	ESQUADRIAS	143.680,40	5,88 %	-	-	-	143.680,40
							100,00%
13.0	PAVIMENTAÇÃO	342.853,40	14,02 %	-	-	171.426,70	171.426,70
						50,00%	50,00%
14.0	DRENAGEM	102.878,04	4,21 %	25.719,51	25.719,51	25.719,51	25.719,51
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
15.0	SINALIZAÇÃO	4.469,94	0,18 %	-	1.340,98	1.787,98	1.340,98
					30,00%	40,00%	30,00%
16.0	PAISAGISMO	7.089,14	0,29 %	-	2.126,74	2.835,66	2.126,74
					30,00%	40,00%	30,00%
17.0	APARELHOS HIDROSANITÁRIOS	9.032,67	0,37 %	-	-	-	9.032,67
							100,00%
18.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	154.935,22	6,34 %	-	-	77.467,61	77.467,61
						50,00%	50,00%
19.0	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	4.282,77	0,18 %	-	-	-	4.282,77
							100,00%
20.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.835,80	1,22 %	-	-	29.835,80	-
						100,00%	
21.0	DESTINO FINAL DE ESGOTO (DFE)	53.647,35	2,19 %	-	-	26.823,68	26.823,68
						50,00%	50,00%
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.280,60	0,42 %	-	-	-	10.280,60
							100,00%
CUSTO (R\$)				550.349,58	419.515,49	779.865,42	695.488,21
PORCENTAGEM (%)				22,51%	17,16%	31,89%	28,44%
CUSTO ACUMULADO (R\$)				550.349,58	969.865,07	1.749.730,49	2.445.218,70
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)				22,51%	39,66%	71,56%	100,00%