

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-197, TRECHO: ENTR. BR-232 (PESQUEIRA) - POÇÃO, EXTENSÃO DE 29,00KM

ITEM	ATIVIDADES	VALOR R\$	DIAS CORRIDOS											
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,24%	0,81%	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	10,80%	11,37%	11,37%	0,86%	0,94%
		3.930.191,23	31.965,08	418.199,79	418.199,79	418.199,79	418.199,79	418.199,79	418.199,79	424.373,84	446.951,85	446.951,85	33.612,42	37.137,42
2.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	0,68%	100,00%											
		427.204,39	427.204,39											
3.0	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	0,17%	50,00%											50,00%
		105.899,38	52.949,69											52.949,69
5.0	PAVIMENTAÇÃO	81,37%		11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%		
		51.235.838,23		5.692.870,91	5.692.870,91	5.692.870,91	5.692.870,91	5.692.870,91	5.692.870,91	5.692.870,91	5.692.870,91	5.692.870,91		
6.0	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	7,38%		11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%		
		4.643.871,57		515.985,73	515.985,73	515.985,73	515.985,73	515.985,73	515.985,73	515.985,73	515.985,73	515.985,73		
8.0	SINALIZAÇÃO	0,74%								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		463.707,90								92.741,58	92.741,58	92.741,58	92.741,58	92.741,58
8.1	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1,28%		9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
		803.094,08		73.008,55	73.008,55	73.008,55	73.008,55	73.008,55	73.008,55	73.008,55	73.008,55	73.008,55	73.008,55	73.008,55
9.0	OBRAS COMPLEMENTARES	2,15%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		1.356.595,93									339.148,98	339.148,98	339.148,98	339.148,98
QD - 8.1	DESEMBOLSO MENSAL		0,81%	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	10,80%	11,37%	11,37%	0,86%	0,95%
			512.119,16	6.700.064,99	6.700.064,99	6.700.064,99	6.700.064,99	6.700.064,99	6.700.064,99	6.798.980,62	7.160.707,61	7.160.707,61	538.511,54	594.986,22
	DESEMBOLSO ACUMULADO	100,00%	0,81%	11,45%	22,09%	32,73%	43,37%	54,01%	64,65%	75,45%	86,82%	98,19%	99,05%	100,00%
		62.966.402,71	512.119,16	7.212.184,15	13.912.249,15	20.612.314,14	27.312.379,13	34.012.444,12	40.712.509,11	47.511.489,73	54.672.197,34	61.832.904,95	62.371.416,49	62.966.402,71