




GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

| | | | |
|---------|---|-----------|--------|
| OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-219. | BDI OBRA | 21,23% |
| | | BDI DIF | 15,00% |
| OBRA: | PE-219 TRECHO: ENTR. PE-197 (PESQUEIRA) / CIMBRES EXTENSÃO: 18,30 KM | DATA BASE | jan-25 |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO | R\$ 1.571.488,76 | R\$ 36.859,45 | R\$ 244.259,21 | R\$ 221.366,68 | R\$ 217.871,71 | R\$ 227.282,87 | R\$ 281.311,75 | R\$ 302.757,40 | R\$ 39.779,69 |
| | | | 2,35% | 15,54% | 14,09% | 13,86% | 14,46% | 17,90% | 19,27% | 2,53% |
| 2.0 | CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 674.582,21 | R\$ 202.374,66 | R\$ 202.374,66 | R\$ 202.374,66 | | | | | R\$ 67.458,22 |
| | | | 30,00% | 30,00% | 30,00% | | | | | 10,00% |
| 3.0 | MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO | R\$ 342.416,21 | R\$ 171.208,11 | | | | | | | R\$ 171.208,11 |
| | | | 50,00% | | | | | | | 50,00% |
| 4.0 | DRENAGEM | R\$ 8.938.064,64 | | R\$ 1.489.677,44 | R\$ 1.489.677,44 | R\$ 1.489.677,44 | R\$ 1.489.677,44 | R\$ 1.489.677,44 | R\$ 1.489.677,44 | |
| | | | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | |
| 5.0 | TERRAPLENAGEM | R\$ 1.224.644,53 | R\$ 612.322,27 | R\$ 612.322,27 | | | | | | |
| | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 6.0 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 25.373.967,92 | | R\$ 4.228.994,65 | R\$ 4.228.994,65 | R\$ 4.228.994,65 | R\$ 4.228.994,65 | R\$ 4.228.994,65 | R\$ 4.228.994,65 | |
| | | | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | |
| 7.0 | SINALIZAÇÃO | R\$ 1.006.907,45 | | | | | R\$ 251.726,86 | R\$ 251.726,86 | R\$ 251.726,86 | R\$ 251.726,86 |
| | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| 8.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | R\$ 3.108.079,82 | | | | | | R\$ 1.554.039,91 | R\$ 1.554.039,91 | |
| | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | |
| 9.0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAL | R\$ 217.784,87 | | | | R\$ 108.892,44 | R\$ 108.892,44 | | | |
| | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | |
| 10.0 | PROTEÇÃO VEGETAL | R\$ 1.147.243,31 | | | | | | | R\$ 573.621,66 | R\$ 573.621,66 |
| | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| TOTAL = | | R\$ 43.605.179,72 | R\$ 1.022.764,48 | R\$ 6.777.628,23 | R\$ 6.142.413,43 | R\$ 6.045.436,24 | R\$ 6.306.574,26 | R\$ 7.805.750,61 | R\$ 8.400.817,92 | R\$ 1.103.794,54 |
| | | | 2,35% | 15,54% | 14,09% | 13,86% | 14,46% | 17,90% | 19,27% | 2,53% |
| TOTAL ACUMULADO = | | | R\$ 1.022.764,48 | R\$ 7.800.392,71 | R\$ 13.942.806,14 | R\$ 19.988.242,38 | R\$ 26.294.816,64 | R\$ 34.100.567,26 | R\$ 42.501.385,18 | R\$ 43.605.179,72 |
| | | | 2,35% | 17,89% | 31,98% | 45,84% | 60,30% | 78,20% | 97,47% | 100,00% |