

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-086												
ITEM	ATIVIDADES	VALOR R\$	MESES CORRIDOS									
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	6,66%	2,84%	3,72%	3,72%	13,50%	13,50%	12,36%	18,70%	17,82%	13,53%	0,31%
		2.114.395,31	60.022,41	78.656,21	78.656,21	285.393,60	285.393,60	261.311,48	395.435,83	376.861,72	286.109,35	6.554,91
002	CANTEIRO DE OBRAS	2,53%	96,70%									3,30%
		802.440,17	775.935,65									26.504,52
003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,41%	50,00%									50,00%
		130.745,63	65.372,82									65.372,82
004	TERRAPLENAGEM	4,25%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
		1.350.195,61		337.548,90	337.548,90	337.548,90	337.548,90					
005	PAVIMENTAÇÃO	54,76%				16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
		17.386.498,97				2.897.749,83	2.897.749,83	2.897.749,83	2.897.749,83	2.897.749,83	2.897.749,83	
006	DRENAGEM	18,44%		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
		5.855.568,89		731.946,11	731.946,11	731.946,11	731.946,11	731.946,11	731.946,11	731.946,11	731.946,11	
007	SINALIZAÇÃO	2,19%								50,00%	50,00%	
		695.162,33								347.581,17	347.581,17	
008	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	0,83%		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
		263.964,57		32.995,57	32.995,57	32.995,57	32.995,57	32.995,57	32.995,57	32.995,57	32.995,57	
009	OBRAS COMPLEMENTARES	8,01%							50,00%	50,00%		
		2.544.074,72							1.272.037,36	1.272.037,36		
010	PROTEÇÃO VEGETAL	1,91%							100,00%			
		607.926,46							607.926,46			
DESEMBOLSO MENSAL (R\$)		PARCIAL	901.330,87	1.181.146,80	1.181.146,80	4.285.634,02	4.285.634,02	3.924.002,99	5.938.091,16	5.659.171,76	4.296.382,02	98.432,24
		ACUMULADO	901.330,87	2.082.477,67	3.263.624,47	7.549.258,48	11.834.892,50	15.758.895,48	21.696.986,64	27.356.158,40	31.652.540,42	31.750.972,66
DESEMBOLSO MENSAL (%)		PARCIAL	2,84%	3,72%	3,72%	13,50%	13,50%	12,36%	18,70%	17,82%	13,53%	0,31%
		ACUMULADO	2,84%	6,56%	10,28%	23,78%	37,27%	49,63%	68,33%	86,16%	99,69%	100,00%