

	DERPE - Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco									
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							DATA BASE:    jan/25 (SEM DESONERAÇÃO)		
OBJETO: OBRA DE EXECUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA - PL35 LOCALIZADA NA RODOVIA BR-232/PE EM FRENTE AO HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA, KM 6,1										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	ATIVIDADES	VALOR TOTAL		MESES						TOTAL
				1	2	3	4	5	6	
1.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	212.657,73	%	100,00%						212.657,73
			R\$	212.657,73						
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	839.723,72	%	17,47%	10,01%	25,98%	25,98%	10,29%	10,29%	839.723,72
			R\$	146.667,92	84.081,82	218.119,62	218.119,62	86.367,63	86.367,10	
2.1	INFRAESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	565.308,16	%	50,00%	50,00%					565.308,16
			R\$	282.654,08	282.654,08					
2.2	MESOESTRUTURA	1.476.179,22	%			50,00%	50,00%			1.476.179,22
			R\$			738.089,61	738.089,61			
2.3	SUPERESTRUTURA	580.841,68	%					50,00%	50,00%	580.841,68
			R\$					290.420,84	290.420,84	
3	SINALIZAÇÃO	18.238,30	%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	18.238,30
			R\$	3.038,50	3.040,32	3.040,32	3.040,32	3.040,32	3.038,50	
	EM R\$	MENSAL	R\$	645.018,23	369.776,23	959.249,56	959.249,56	379.828,80	379.826,44	
		ACUMULADO	R\$	645.018,23	1.014.794,45	1.974.044,01	2.933.293,57	3.313.122,37	3.692.948,81	
	EM %	MENSAL	%	17,47%	10,01%	25,98%	25,98%	10,29%	10,29%	
		ACUMULADO	%	17,47%	27,48%	53,45%	79,43%	89,71%	100,00%	