

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-430																
RODOVIA : PE-430																
TRECHO : Entr.BR-232 (Bom Nome) - São José do Belmonte - Div. PE/CE (p / Carnaúba)																
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	VALOR TOTAL	MESES												TOTAL (% / R\$)
				1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	3,23%	0,75%	10,14%	10,14%	11,11%	11,35%	11,35%	9,79%	8,83%	8,59%	8,59%	8,61%	0,75%	100,00%
		R\$	2.491.796,98	18.572,36	252.777,47	252.777,47	276.854,58	282.716,48	282.716,48	244.057,71	219.980,60	214.118,69	214.118,69	214.534,08	18.572,36	2.491.796,98
02	CANTEIRO DE OBRAS	%	2,79%	0,85%	9,87%	9,87%	11,71%	12,04%	12,04%	10,22%	8,38%	8,05%	8,05%	8,07%	0,85%	100,00%
		R\$	2.150.061,15	18.329,08	212.125,68	212.125,68	251.856,21	258.782,48	258.782,48	219.808,16	180.077,62	173.151,35	173.151,35	173.541,98	18.329,08	2.150.061,15
03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	1,40%	50,00%											50,00%	100,00%
		R\$	1.076.478,83	538.239,42											538.239,42	1.076.478,83
04	DRENAGEM	%	7,25%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
		R\$	5.597.674,78		1.119.534,96	1.119.534,96	1.119.534,96	1.119.534,96	1.119.534,96							5.597.674,78
05	PAVIMENTAÇÃO	%	78,62%		10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%		100,00%
		R\$	60.668.047,97		6.066.804,80	6.066.804,80	6.066.804,80	6.066.804,80	6.066.804,80	6.066.804,80	6.066.804,80	6.066.804,80	6.066.804,80	6.066.804,80		60.668.047,97
06	SINALIZAÇÃO	%	2,29%		10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%		100,00%
		R\$	1.766.600,54		176.660,05	176.660,05	176.660,05	176.660,05	176.660,05	176.660,05	176.660,05	176.660,05	176.660,05	176.660,05		1.766.600,54
07	OBRAS COMPLEMENTARES	%	3,53%				25,000%	25,000%	25,000%	25,000%						100,00%
		R\$	2.727.207,39				681.801,85	681.801,85	681.801,85	681.801,85						2.727.207,39
08	PROTEÇÃO AMBIENTAL	%	0,02%											100,000%		100,00%
		R\$	12.057,60											12.057,60		12.057,60
09	OBRA DE ARTE ESPECIAL	%	0,87%					25,000%	25,000%	25,000%	25,000%					100,00%
		R\$	674.963,23					168.740,81	168.740,81	168.740,81	168.740,81					674.963,23
	% TOTAL	%	100,00%	0,75%	10,14%	10,14%	11,11%	11,35%	11,35%	9,79%	8,83%	8,59%	8,59%	8,61%	0,75%	100,00%
TOTAL SIMPLES		R\$	77.164.888,47	575.140,86	7.827.902,96	7.827.902,96	8.573.512,45	8.755.041,43	8.755.041,43	7.557.873,38	6.812.263,88	6.630.734,89	6.630.734,89	6.643.598,51	575.140,86	77.164.888,47
TOTAL ACUMULADO		R\$	77.164.888,47	575.140,86	8.403.043,82	16.230.946,78	24.804.459,23	33.559.500,66	42.314.542,09	49.872.415,47	56.684.679,35	63.315.414,24	69.946.149,13	76.589.747,64	77.164.888,47	