



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Rua Cel. Buchelle, 01 – Centro – 88200-084 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388
E-mail: projetos.tijucas@gmail.com

BDI=23,9%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 34.456,00	1,43% 492,72	15,40% 5.306,22	9,24% 3.183,73	15,54% 5.354,46	7,50% 2.584,20	8,78% 3.025,24	10,88% 3.748,81	6,80% 2.343,01	10,55% 3.635,11	3,71% 1.278,32	6,50% 2.239,64	3,67% 1.264,54
2	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	100,00% 29.802,88	100,00% 29.802,88											
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 640.184,01		50,00% 320.092,01	30,00% 192.055,20	20,00% 128.036,80								
4	SUPRAESTRUTURA	100,00% 360.849,51				50,00% 180.424,76	30,00% 108.254,85	20,00% 72.169,90						
5	ALVENARIA	100,00% 237.929,63					20,00% 47.585,93	30,00% 71.378,89	50,00% 118.964,82					
6	COBERTURA	100,00% 186.970,74							30,00% 56.091,22	50,00% 93.485,37	20,00% 37.394,15			
7	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS	100,00% 95.836,78								50,00% 47.918,39	30,00% 28.751,03	20,00% 19.167,36		
8	PINTURA	100,00% 140.513,51									20,00% 28.102,70	30,00% 42.154,05	50,00% 70.256,76	
9	ABERTURAS E ESQUADRIAS	100,00% 127.712,45							40,00% 51.084,98		60,00% 76.627,47			
10	HIDROSSANITÁRIO	100,00% 46.119,47				15,00% 6.917,92		35,00% 16.141,81			50,00% 23.059,74			
11	LOUÇAS E METAIS	100,00% 38.459,03											100,00% 38.459,03	
12	ELÉTRICA	100,00% 50.704,36				15,00% 7.605,65		35,00% 17.746,53			50,00% 25.352,18			
13	REDE DE DADOS (INTERNET)	100,00% 25.112,58						20,00% 5.022,52						80,00% 20.090,06
14	ÁREA EXTERNA	100,00% 52.851,75										30,00% 15.855,53	50,00% 26.425,88	20,00% 10.570,35
15	PRODUTOS ESPECIAIS	100,00% 7.992,95												100,00% 7.992,95
16	LIMPEZA DE OBRA	100,00% 3.122,04												100,00% 3.122,04
Porcentagem			1,46%	15,65%	9,39%	15,8%	7,62%	8,92%	11,06%	6,92%	10,72%	3,77%	6,61%	2,07%
Custo			30.295,60	325.398,22	195.238,93	328.339,59	158.424,97	185.484,88	229.889,82	143.746,76	222.922,37	78.455,25	137.381,30	43.039,93
Porcentagem Acumulado			1,46%	17,11%	26,5%	42,3%	49,92%	58,85%	69,91%	76,82%	87,55%	91,32%	97,93%	100,0%
Custo Acumulado			30.295,60	355.693,82	550.932,75	879.272,34	1.037.697,31	1.223.182,19	1.453.072,01	1.596.818,77	1.819.741,14	1.898.196,39	2.035.577,69	2.078.617,69

Ana Caroline Inácio de Souza Varela
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC 278975-2