

Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, Nº 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	UBS Tipo 1 José Neves da Costa	100	1.124.001,59	6,77	76.074,32	4,20	47.167,27	10,83	121.729,28	19,42	218.310,99	19,01	213.715,13
01.01	UBS Tipo 1 José Neves da Costa	100	1.124.001,59	6,77	76.074,32	4,20	47.167,27	10,83	121.729,28	19,42	218.310,99	19,01	213.715,13
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,8	65.875,87	5,80	65.875,87								
				100,00%									
01.01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,42	5.353,80	0,42	5.353,80								
				100,00%	1/30								
01.01.001.002	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	1,78	19.984,96	1,78	19.984,96								
				100,00%	1/30								
01.01.001.003	Tapume em chapa compensada naval 1,60 X 2,20 m, esp. = 20 mm (1 uso) com peça de madeira de lei 10 x 10 cm	2,27	25.555,20	2,27	25.555,20								
				100,00%	1/30								
01.01.001.004	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	0,18	1.999,65	0,18	1.999,65								
				100,00%	1/30								
01.01.001.005	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	0,18	2.057,94	0,18	2.057,94								
				100,00%	1/30								
01.01.001.006	Ligação Predial de Esgoto Tipo I - Domiciliar	0	28,92		28,92								
				100,00%									
01.01.001.007	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede	0,06	687,10	0,06	687,10								
				100,00%	1/30								
01.01.001.008	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m,	0,36	3.995,30	0,36	3.995,30								
				100,00%	1/30								
01.01.001.009	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,55	6.213,00	0,55	6.213,00								
				100,00%	1/30								
01.01.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,48	5.310,37	0,24	2.655,20	0,24	2.655,17						
				50,00%		50,00%							
01.01.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,36	4.017,10	0,18	2.008,55	0,18	2.008,55						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.002.002	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	0,08	871,97	0,04	435,99	0,04	435,98						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.002.003	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /	0,03	320,11	0,01	160,06	0,02	160,05						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.002.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020	0,01	101,19		50,60	0,01	50,59						
				50,00%		50,00%	1/30						

Prefeitura Municipal de Simão Dias
 Rua Presidente Vargas, Nº 129 Centro Simão Dias-SE
 CNPJ : 13.108.089/0001-56

Cod. Empreendimento: 00089

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.003	COBERTURA	6,4	71.931,28									3,20	35.965,64
												50,00%	
01.01.003.001	Fabricação e instalação de estrutura pontalexada de madeira não aparelhada para telhados com mais que 2 águas e para telha	0,99	11.130,40									0,50	5.565,20
												50,00%	1/30
01.01.003.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	1,65	18.565,02									0,83	9.282,51
												50,00%	1/30
01.01.003.003	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	1,04	11.679,94									0,52	5.839,97
												50,00%	1/30
01.01.003.004	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso	0,07	743,46									0,03	371,73
												50,00%	1/30
01.01.003.005	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm	0,93	10.450,86									0,46	5.225,43
												50,00%	1/30
01.01.003.006	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	1,72	19.361,60									0,86	9.680,80
												50,00%	1/30
01.01.004	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	20,33	228.372,06			3,29	36.968,85	10,16	114.186,03	6,88	77.217,18		
						16,19%		50,00%		33,81%			
01.01.004.001	FUNDAÇÃO	6,58	73.937,68			3,29	36.968,85	3,29	36.968,83				
						50,00%		50,00%					
01.01.004.001	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	0,78	8.714,07			0,39	4.357,04	0,39	4.357,03				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.001	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	0,16	1.843,92			0,08	921,96	0,08	921,96				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.001	Lastro de brita 2	0,03	343,03			0,02	171,52	0,01	171,51				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.001	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	1,2	13.452,88			0,60	6.726,44	0,60	6.726,44				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.001	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	1,43	16.018,70			0,71	8.009,35	0,72	8.009,35				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.001	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	0,66	7.432,26			0,33	3.716,13	0,33	3.716,13				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.001	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	1,34	15.074,18			0,67	7.537,09	0,67	7.537,09				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.001	Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	0,06	667,76			0,03	333,88	0,03	333,88				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				

Prefeitura Municipal de Simão Dias
 Rua Presidente Vargas, Nº 129 Centro Simão Dias-SE
 CNPJ : 13.108.089/0001-56

Cod. Empreendimento: 00089

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.004.001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,92	10.390,88			0,46	5.195,44	0,46	5.195,44				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.004.002	ESTRUTURA	13,75	154.434,38					6,87	77.217,20	6,88	77.217,18		
								50,00%		50,00%			
01.01.004.002	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	2,89	32.481,69					1,44	16.240,85	1,45	16.240,84		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.004.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	1,66	18.623,36					0,83	9.311,68	0,83	9.311,68		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.004.002	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	1,06	11.968,80					0,53	5.984,40	0,53	5.984,40		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.004.002	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	1,25	13.993,73					0,62	6.996,87	0,63	6.996,86		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.004.002	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje	6,07	68.175,44					3,03	34.087,72	3,04	34.087,72		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.004.002	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	0,82	9.191,36					0,41	4.595,68	0,41	4.595,68		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.01.005	ALVENARIA - VEDAÇÃO	10,04	112.849,38							5,02	56.424,70	5,02	56.424,68
										50,00%		50,00%	
01.01.005.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm	9,5	106.828,21							4,75	53.414,11	4,75	53.414,10
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.01.005.002	MUROS	0,54	6.021,17							0,27	3.010,59	0,27	3.010,58
										50,00%		50,00%	
01.01.005.002	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco,	0,54	6.021,17							0,27	3.010,59	0,27	3.010,58
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.01.006	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,33	26.228,91							1,17	13.114,46	1,16	13.114,45
										50,00%		50,00%	
01.01.006.001	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa	2,3	25.902,18							1,15	12.951,09	1,15	12.951,09
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.01.006.002	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	0,02	254,94							0,01	127,47	0,01	127,47
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.01.006.003	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018	0,01	71,79								35,90	0,01	35,89
										50,00%		50,00%	1/30
01.01.007	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	26,64	299.466,62							0,73	8.223,26	3,91	44.000,08
										2,75%		14,69%	

Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, Nº 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.007.001	PISO	8,69	97.573,74										
01.01.007.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não	1,37	15.394,45										
01.01.007.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	0,74	8.322,68										
01.01.007.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm,	1,89	21.207,37										
01.01.007.001	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781,	0,76	8.529,94										
01.01.007.001	Cascalho (piçarra branca) aplicado	0,2	2.196,09										
01.01.007.001	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016	0,11	1.222,31										
01.01.007.001	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_06/2016	0,06	639,02										
01.01.007.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa	2,64	29.640,59										
01.01.007.001	Rodapé cerâmico 10 x 45 cm, porcelanato, branco tu polido, linha progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada	0,54	6.119,33										
01.01.007.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	0,38	4.301,96										
01.01.007.002	PAREDE	15,29	171.999,43							0,73	8.223,26	3,91	44.000,08
										4,78%		25,58%	
01.01.007.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,49	5.559,13							0,25	2.779,57	0,24	2.779,56
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.01.007.002	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço	0,97	10.887,37							0,48	5.443,69	0,49	5.443,68
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.01.007.002	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	6,37	71.553,68									3,18	35.776,84
												50,00%	1/30
01.01.007.002	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5	1,34	15.090,54										
01.01.007.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	1,51	17.010,10										

Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, Nº 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	
01.01.007.002	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	0,98	11.020,53											
01.01.007.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	0,62	7.006,50											
01.01.007.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica	3,01	33.871,58											
01.01.007.003	TETO	2,66	29.893,45											
01.01.007.003	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	0,4	4.477,66											
01.01.007.003	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	1,12	12.589,50											
01.01.007.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	0,52	5.794,07											
01.01.007.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	0,37	4.172,45											
01.01.007.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica	0,15	1.728,11											
01.01.007.003	Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lâ de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm,	0,1	1.131,66											
01.01.008	MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA	0,36	3.977,55							0,01	158,72	0,09	1.037,61	
											3,99%		26,09%	
01.01.008.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,03	317,44							0,01	158,72	0,02	158,72	
											50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.01.008.002	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	0,16	1.757,77									0,08	878,89	
													50,00%	1/30
01.01.008.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica	0,17	1.902,34											
01.01.009	ESQUARIAS	6,1	68.410,25											
01.01.009.001	MADEIRA	1,57	17.602,75											
01.01.009.001	Porta em madeira compensada (cana), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	0,14	1.606,92											

Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, Nº 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.009.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	0,42	4.698,00										
01.01.009.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,09	998,13										
01.01.009.001	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação.	0,17	1.858,96										
01.01.009.001	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,08	941,14										
01.01.009.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,09	972,07										
01.01.009.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	0,18	1.989,45										
01.01.009.001	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta	0,4	4.538,08										
01.01.009.002	ALUMINIO	4,53	50.807,50										
01.01.009.002	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	1,58	17.763,29										
01.01.009.002	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	0,13	1.420,42										
01.01.009.002	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	0,4	4.484,00										
01.01.009.002	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02	0,43	4.787,47										
01.01.009.002	VIDRO	2,12	21.554,28										
01.01.009.002	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	1,33	14.973,59										
01.01.009.002	Vidro liso incolor 3mm - Rev 01_10/2021	0,48	5.373,43										
01.01.009.002	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	0,18	2.005,30										
01.01.010	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6,56	73.635,54							2,18	24.542,71	2,18	24.542,71
										33,33%		33,33%	

Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, Nº 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.010.001	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO	0,92	10.297,10							0,31	3.432,02	0,31	3.432,02
										33,33%		33,33%	
01.01.010.001	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01	0,92	10.297,10							0,31	3.432,02	0,31	3.432,02
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.002	PONTOS ELÉTRICOS	3,97	44.481,47							1,32	14.825,68	1,32	14.825,68
										33,33%		33,33%	
01.01.010.002	Luminária de embutir para fluorescente tubular T5, 2x28w, inclusive lâmpadas e reatores, ref.: C-06, da Abalux ou similar	1,49	16.711,79							0,50	5.570,04	0,50	5.570,04
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.002	Luminária de embutir no forro, ref.CE-2495, Tecnolux ou similar, c/ lâmpada fluorescente compacta 26w	0,11	1.189,52							0,04	396,47	0,04	396,47
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.002	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação.	0,22	2.450,16							0,07	816,64	0,07	816,64
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.002	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-IDFB, da KBR ou similar	0,08	855,87							0,03	285,26	0,03	285,26
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.002	Projeto p/ lampada vapor mercúrio 250w, completo (tecnolux - ref. bw -90 ou similar) - Fornecimento	0,07	815,74							0,02	271,89	0,02	271,89
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.002	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	0,01	87,74								29,24		29,24
										33,33%		33,33%	
01.01.010.002	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	0,48	5.369,96							0,16	1.789,81	0,16	1.789,81
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.002	Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada para chuveiro (20a/250v) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos	0,07	774,02							0,02	257,98	0,02	257,98
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.002	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A	0,1	1.108,65							0,03	369,51	0,03	369,51
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.002	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	0,02	202,86							0,01	67,61	0,01	67,61
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.002	Ponto de tomada pvc circular, aparente, exclusive aterramento	0,41	4.604,28							0,14	1.534,61	0,14	1.534,61
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.002	Interruptor 01 seção simples	0,01	137,55								45,85		45,85
										33,33%		33,33%	
01.01.010.002	Interruptor 02 seções simples	0,01	139,77								46,59		46,59
										33,33%		33,33%	
01.01.010.002	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	0	44,80								14,93		14,93
										33,33%		33,33%	

Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, Nº 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.010.002	Interruptor simples (4 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	0,01	71,53								23,84		23,84
										33,33%		33,33%	
01.01.010.002	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 12/2015	0,01	124,82								41,60		41,60
										33,33%		33,33%	
01.01.010.002	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	0,02	269,10							0,01	89,69	0,01	89,69
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.002	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	0,85	9.523,31							0,28	3.174,12	0,28	3.174,12
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.003	QPDG	0,23	2.630,17							0,08	876,63	0,08	876,63
										33,33%		33,33%	
01.01.010.003	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,06	709,37							0,02	236,43	0,02	236,43
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.003	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	0,04	501,75							0,01	167,23	0,01	167,23
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.003	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	0,12	1.322,86							0,04	440,91	0,04	440,91
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.003	Pára-raio de linha pev m-175-13 da voltts ou similar	0,01	96,19								32,06		32,06
										33,33%		33,33%	
01.01.010.004	QUADROS	0,45	5.077,75							0,15	1.692,40	0,15	1.692,40
										33,33%		33,33%	
01.01.010.004	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,06	709,37							0,02	236,43	0,02	236,43
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.004	Interruptor tipo dimmer rotativo (variador de luminosidade), Siemens ou similar	0,01	116,80								38,93		38,93
										33,33%		33,33%	
01.01.010.004	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2"	0,25	2.858,34							0,08	952,68	0,08	952,68
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.004	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	0,03	339,24							0,01	113,07	0,01	113,07
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.004	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	0,03	285,40							0,01	95,12	0,01	95,12
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.004	Disjuntor termomagnético monopolar 35 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	0,03	328,60							0,01	109,52	0,01	109,52
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.004	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	0,04	440,00							0,01	146,65	0,01	146,65
										33,33%	1/30	33,33%	1/30

Prefeitura Municipal de Simão Dias
 Rua Presidente Vargas, Nº 129 Centro Simão Dias-SE
 CNPJ : 13.108.089/0001-56

Cod. Empreendimento: 00089

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.010.005	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA	0,99	11.149,05							0,33	3.715,98	0,33	3.715,98
										33,33%		33,33%	
01.01.010.005	Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente	0,07	793,21							0,02	264,38	0,02	264,38
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.005	Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente	0,14	1.564,31							0,05	521,38	0,05	521,38
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.005	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6	0,41	4.572,48							0,14	1.524,01	0,14	1.524,01
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.005	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido Ø 3/4"	0,13	1.420,16							0,04	473,34	0,04	473,34
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.005	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	0,06	642,41							0,02	214,12	0,02	214,12
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.005	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	0,03	359,09							0,01	119,68	0,01	119,68
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.005	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	0	49,36								16,45		16,45
										33,33%		33,33%	
01.01.010.005	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	0,04	421,96							0,01	140,64	0,01	140,64
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.010.005	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	0,01	147,31								49,10		49,10
										33,33%		33,33%	
01.01.010.005	Caixa tipo R1, padrão Telemar, em alvenaria de bloco cerâmico, esp. = 0,09m, dim. int.=60x35x40cm, com tampão de ferro fundido	0,1	1.178,76							0,03	392,88	0,03	392,88
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011	INSTALAÇÕES HIDAULICAS	6,51	73.200,93							2,17	24.397,89	2,17	24.397,89
										33,33%		33,33%	
01.01.011.001	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	3,09	34.734,34							1,03	11.576,97	1,03	11.576,97
										33,33%		33,33%	
01.01.011.001	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e	0,03	359,87							0,01	119,94	0,01	119,94
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	0	29,33								9,78		9,78
										33,33%		33,33%	
01.01.011.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm -	0,23	2.591,52							0,08	863,75	0,08	863,75
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	0,05	518,20							0,02	172,72	0,02	172,72
										33,33%	1/30	33,33%	1/30

Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, Nº 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Cod. Empreendimento: 00089

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.011.001	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm	0,34	3.854,63							0,11	1.284,75	0,11	1.284,75
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de embutir de louça e 01 cuba inox, sifão	0,19	2.083,01							0,06	694,27	0,06	694,27
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Saboneteira para sabão líquido	0,11	1.250,06							0,04	416,65	0,04	416,65
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Porta toalha inox para papel toalha em folha	0,16	1.799,84							0,05	599,89	0,05	599,89
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,08	846,20							0,03	282,04	0,03	282,04
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	0,09	1.007,14							0,03	335,68	0,03	335,68
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e	0,11	1.264,54							0,04	421,47	0,04	421,47
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Bancada em aço inoxidável 304, em "U", acabamento polido, dimensões 9,60 x 0,55 m - Recepção - mercado de Lagarto	0,55	6.185,92							0,18	2.061,77	0,18	2.061,77
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,26	2.932,50							0,09	977,40	0,09	977,40
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.	0,58	6.503,17							0,19	2.167,51	0,19	2.167,51
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Torneira de mesa bica curta, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101377, da Azzo ou similar	0,13	1.505,53							0,04	501,79	0,04	501,79
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	0,04	426,76							0,01	142,24	0,01	142,24
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Torneira de mesa bica longa, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101379, da Azzo ou similar	0,12	1.308,80							0,04	436,22	0,04	436,22
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.001	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha ? fornecimento e instalação. af_01/2020	0,02	267,32							0,01	89,10	0,01	89,10
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.002	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS	0,61	6.943,13							0,21	2.314,14	0,21	2.314,14
										33,33%		33,33%	
01.01.011.002	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	0,19	2.157,21							0,06	719,00	0,06	719,00
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.002	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,01	163,48								54,49		54,49
										33,33%		33,33%	

Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, Nº 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.011.002	Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar)	0,01	134,93								44,97		44,97
										33,33%		33,33%	
01.01.011.002	Luva de redução, em ferro galvanizado, 1" x 3/4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e	0	46,51								15,50		15,50
										33,33%		33,33%	
01.01.011.002	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	0,04	431,78							0,01	143,91	0,01	143,91
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.002	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 100 mm (4")	0,13	1.485,62							0,04	495,16	0,04	495,16
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.002	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5 (1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar	0	20,84								6,95		6,95
										33,33%		33,33%	
01.01.011.002	Controlador para irrigação modelo RZXe8-230V Outdoor 8 STA ESP-RZX - 230 V, 8 estações, Rain Bird ou similar	0,09	1.023,13							0,03	341,01	0,03	341,01
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.002	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	0,01	102,77								34,25		34,25
										33,33%		33,33%	
01.01.011.002	Pressurizador até 12mca/160w/220v	0,1	1.119,84							0,03	373,24	0,03	373,24
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.002	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,01	100,40								33,46		33,46
										33,33%		33,33%	
01.01.011.002	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	0,01	90,58								30,19		30,19
										33,33%		33,33%	
01.01.011.002	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	0,01	66,04								22,01		22,01
										33,33%		33,33%	
01.01.011.003	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	1,19	13.348,26							0,40	4.448,98	0,40	4.448,98
										33,33%		33,33%	
01.01.011.003	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,01	78,90								26,30		26,30
										33,33%		33,33%	
01.01.011.003	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	0,29	3.299,88							0,10	1.099,85	0,10	1.099,85
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.003	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	0,13	1.449,28							0,04	483,05	0,04	483,05
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.003	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	0,7	7.831,62							0,23	2.610,28	0,23	2.610,28
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.003	Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar)	0,01	134,93								44,97		44,97
										33,33%		33,33%	

Prefeitura Municipal de Simão Dias
 Rua Presidente Vargas, Nº 129 Centro Simão Dias-SE
 CNPJ : 13.108.089/0001-56

Cod. Empreendimento: 00089

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.011.003	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	0	16,63								5,54		5,54
										33,33%		33,33%	
01.01.011.003	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	0,01	137,06								45,68		45,68
										33,33%		33,33%	
01.01.011.003	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	0,04	399,96							0,01	133,31	0,01	133,31
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.004	PONTOS DE HIRAUICA	1,62	18.175,20							0,54	6.057,80	0,54	6.057,80
										33,33%		33,33%	
01.01.011.004	Ponto de água fria embutido, c/material aço galvanizado Ø 20mm (3/4")	1,13	12.677,24							0,38	4.225,32	0,38	4.225,32
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.004	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	0,04	417,00							0,01	138,99	0,01	138,99
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.004	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	0,39	4.377,16							0,13	1.458,91	0,13	1.458,91
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.011.004	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	0,06	703,80							0,02	234,58	0,02	234,58
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.012	REDE EXTERNA	1,78	20.068,47							0,60	6.688,82	0,60	6.688,82
										33,33%		33,33%	
01.01.012.001	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	1,27	14.315,22							0,42	4.771,26	0,42	4.771,26
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.012.002	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	0,1	1.103,52							0,03	367,80	0,03	367,80
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.012.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	0,41	4.649,73							0,14	1.549,76	0,14	1.549,76
										33,33%	1/30	33,33%	1/30
01.01.013	REDE AR COMPRIMIDO	0,22	2.363,54										
01.01.013.001	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.	0,21	2.304,90										
01.01.013.002	Valvula de esfera em bronze d = 1/2" (fornecimento)	0,01	58,64										
01.01.014	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,88	9.823,83										
01.01.014.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev_02_01/2022	0,48	5.353,80										

Prefeitura Municipal de Simão Dias
 Rua Presidente Vargas, Nº 129 Centro Simão Dias-SE
 CNPJ : 13.108.089/0001-56

Cod. Empreendimento: 00089

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.014.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	0,14	1.529,32										
01.01.014.003	Sinalização permanente, vertical, com placa triangular de aço, padrão dner, largura=0,90m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de	0,2	2.280,24										
01.01.014.004	Sinalização para deficientes - placa em pvc (ps), dim 150 x 150 mm	0,01	125,43										
01.01.014.005	Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos,	0,04	460,60										
01.01.014.006	Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores	0,01	74,44										
01.01.015	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	0,19	2.140,99										
01.01.015.001	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	0,01	117,36										
01.01.015.002	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	0,06	689,02										
01.01.015.003	Limpeza geral	0,08	912,29										
01.01.015.004	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ /	0,04	422,32										
01.01.016	EQUIPE DIRIGENTE	5,38	60.346,00	0,67	7.543,25	0,67	7.543,25	0,67	7.543,25	0,67	7.543,25	0,67	7.543,25
				12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%	
01.01.016.001	Mão de obra de eletricitista	0,28	3.109,70	0,03	388,71	0,03	388,71	0,03	388,71	0,03	388,71	0,03	388,71
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30
01.01.016.002	Mestre de obras com encargos complementares	2,18	24.462,00	0,27	3.057,75	0,27	3.057,75	0,27	3.057,75	0,27	3.057,75	0,27	3.057,75
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30
01.01.016.003	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	2,92	32.774,30	0,36	4.096,79	0,36	4.096,79	0,36	4.096,79	0,36	4.096,79	0,36	4.096,79
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.124.001,59	6,77	76.074,32	4,20	47.167,27	10,83	121.729,28	19,42	218.310,99	19,01	213.715,13
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.124.001,59	6,77	76.074,32	10,97	123.241,59	21,80	244.970,87	41,22	463.281,86	60,23	676.996,99