



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: LAGOA DE DETENÇÃO E DRENAGEM DA REGIÃO DA AVENIDA DO FUTURO

BDI C/DESONERAÇÃO: 30,43%

LOCAL: Pilar, Alagoas, CEP: 57150-000

PREÇO BASE: SINAPI/AL - 2025/07 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS - SINAPI /AL - 2025/07 COM DESONERAÇÃO - H: 91,67% & M: 52,05%

VALOR R\$: 8.919.836,22

ITEM	SERVIÇO	V. TOTAL	PESO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.891,10	0,97%	8.689,11	8.689,11	8.689,11	8.689,11	8.689,11	8.689,11	8.689,11	8.689,11	8.689,11	8.689,11	86.891,10
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	3.921.890,56	43,97%	588.283,58	1.176.567,17	2.157.039,81	-	-	-	-	-	-	-	3.921.890,56
				15,00%	30,00%	55,00%								
3	ASSENTAMENTO DO TUBO	3.143.309,95	35,24%	-	-	-	1.571.654,98	942.992,99	628.661,99	-	-	-	-	3.143.309,96
							50,00%	30,00%	20,00%					
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.767.744,61	19,82%	-	-	-	-	-	-	530.323,38	530.323,38	441.936,15	265.161,69	1.767.744,60
										30,00%	30,00%	25,00%	15,00%	
VALOR TOTAL		8.919.836,22	100%	596.972,69	1.185.256,28	2.165.728,92	1.580.344,09	951.682,10	637.351,10	539.012,49	539.012,49	450.625,26	273.850,80	8.919.836,22
				596.972,69	1.782.228,97	3.947.957,89	5.528.301,98	6.479.984,08	7.117.335,18	7.656.347,67	8.195.360,16	8.645.985,42	8.919.836,22	