



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - AL

fls. 4312  
Luiz Carlos Ramos Torres  
Eng. Civil e Seg. Trabalho  
CREA- RN 020197529-2

OBRA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA IRMÃ DULCE, DELMIRO GOUVEIA - AL

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2025 - Alagoas  
SBC - 09/2025 - Alagoas  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará  
26,4%  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	198.590,58	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			24823,82	24823,82	24823,82	24823,82	24823,82	24823,82	24823,82	24823,82
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.634,86	40,00%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,58%
			11053,95	2368,31	2368,31	2368,31	2368,31	2368,31	2368,31	2371,07
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	75.290,50	50,00%	50,00%						
			37645,24773	37645,24773						
4	FUNDAÇÕES/BALDRAMES	306.659,43		20,00%	50,00%	30,00%				
				61331,89	153329,72	91997,83				
5	SUPERESTRUTURA	1.207.373,88				20,00%	50,00%	30,00%		
						241474,776	603686,94	362212,16		
6	PISOS	488.886,56				30%	20,00%	30%	20,00%	
						146665,97	97777,31	146665,97	97777,31	
7	COBERTURA	1.215.929,63				30%	40%	30%		
						364778,89	486371,85	364778,89		
8	ESQUADRIAS E GRADES	368.939,29					30%	30%	30%	10%
							110681,79	110681,79	110681,79	36893,93
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	243.670,34				30%	40%			30%
						73101,10	97468,14			73101,10
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	302.538,60				30%	40%			30%
						90761,58	121015,44			90761,58
11	PINTURA	229.746,49							50%	50%
									114873,24	114873,24
12	REVESTIMENTOS	334502,03				30%	30%	40%		
						100350,61	100350,61	133800,81		
13	INCÊNDIO	90.599,72					30%	30%	30%	10%
							27179,91	27179,91	27179,91	9059,97
14	DIVERSOS	167.851,37								100%
										167851,366
15	INSTALAÇÕES DE GÁS	1.020,60							80%	20%
									816,48	204,12
16	INSTALAÇÕES DE DADOS E VÍDEO	40.517,24							80%	20%
									32413,79	8103,45
17	AS BUILT	24.755,96								100%
										24755,95571
18	LIMPEZA FINAL DA OBRA	11537,21								100%
										11537,21
	TOTAL	R\$ 5.336.044,27								
Porcentagem			1,38%	2,36%	3,38%	21,30%	31,33%	21,97%	7,70%	10,58%
Custo			R\$ 73.523,02	R\$ 126.169,26	R\$ 180.521,85	R\$ 1.136.322,89	R\$ 1.671.724,12	R\$ 1.172.511,66	R\$ 410.934,66	R\$ 564.336,82
Porcentagem Acumulado			1,38%	3,74%	7,13%	28,42%	59,75%	81,72%	89,42%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 73.523,02	R\$ 199.692,28	R\$ 380.214,13	R\$ 1.516.537,01	R\$ 3.188.261,13	R\$ 4.360.772,80	R\$ 4.771.707,45	R\$ 5.336.044,27



Código de verificação: **M963-H7JX-FM74-246J**

Documento capturado em 20/05/2026 16:52:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

Hash (SHA256): de7e71f514880a5850c2848e13da7abe76e268c9bebb88815f91db797192b432

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/M963-H7JX-FM74-246J>.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ROMÁRIO SOARES GOMES** (\*\*\*.584.404-\*\*),  
**Secretário(a) de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio**, em  
20/05/2026 16:52:02 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I, da Lei nº 1.379/2022  
de 19 de dezembro de 2022. IP: 177.37.180.60



Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site <https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade> informando o identificador: **M963-H7JX-FM74-246J**.

Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: <https://validar.iti.gov.br>.