



Obra
Cópia de: 20 Unidades Habitacionais RADIER - Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
CNPJ: 12.226.197/0001-60

Bancos
SINAPI - 09/2025 -
Alagoas
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,02667683%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 91,23%
Mensalista: 52,09%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 23.729.66	100,00% 23.729.66					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 136.357.75	8,34% 11.372.24	8,34% 11.372.24	8,34% 11.372.24	8,34% 11.372.24	8,33% 11.358.60	8,33% 11.358.60
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	100,00% 347.636.33	25,00% 86.909.08	25,00% 86.909.08	25,00% 86.909.08	25,00% 86.909.08		
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 256.512.32			25,00% 64.128.08	25,00% 64.128.08	25,00% 64.128.08	25,00% 64.128.08
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 508.194.14					25,00% 127.048.54	25,00% 127.048.54
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	100,00% 383.190.49						
7	REVESTIMENTOS	100,00% 357.411.10						
8	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 130.865.39					25,00% 32.716.35	25,00% 32.716.35
9	INSTALAÇÕES	100,00% 458.126.26			25,00% 114.531.57	25,00% 114.531.57	25,00% 114.531.57	25,00% 114.531.57
10	TRATAMENTO	0,00% 67.262.20		20,00% 13.452.44			20,00% 13.452.44	
11	COMPLEMENTAÇÕES	100,00% 10.592.22						
Porcentagem			4,55%	4,17%	10,33%	10,33%	13,55%	13,05%
Custo			122.010,97	111.733,75	276.940,96	276.940,96	363.235,56	349.783,12
Porcentagem Acumulado			4,55%	8,72%	19,06%	29,39%	42,94%	56,0%
Custo Acumulado			122.010,97	233.744,72	510.685,68	787.626,64	1.150.862,20	1.500.645,32

THIAGO AMORIM DE MOURA
ENG. CIVIL CREA 6099 D/RN

210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
11.358,60	11.358,60	11.358,60	11.358,60	11.358,60	11.358,60
25,00%	25,00%				
127.048,54	127.048,54				
50,00%	25,00%	25,00%			
191.595,25	95.797,62	95.797,62			
		25,00%	25,00%	50,00%	
		89.352,78	89.352,78	178.705,55	
25,00%	25,00%				
32.716,35	32.716,35				
	20,00%		20,00%		20,00%
	13.452,44		13.452,44		13.452,44
					100,00%
					10.592,22
13,53%	10,46%	7,33%	4,26%	7,09%	1,32%
362.718,72	280.373,54	196.508,99	114.163,81	190.064,15	35.403,26
69,53%	79,99%	87,33%	91,59%	98,68%	100,0%
1.863.364,04	2.143.737,58	2.340.246,57	2.454.410,38	2.644.474,53	2.679.877,86