



Obra
REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE
MARAGOGI/ALAGOAS

Bancos
SINAPI - 11/2024 -
Alagoas
ORSE - 11/2024 - Sergipe

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,20%
Mensalista: 46,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 46.527,36	15,25% 7.095,42	34,61% 16.103,12	18,31% 8.519,16	31,83% 14.809,66
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 39.948,93	95,77% 38.259,09	1,41% 563,28	1,41% 563,28	1,41% 563,28
3	SERVIÇOS EM ALTURA	100,00% 1.642,44		100,00% 1.642,44		
4	PISO/REVESTIMENTO	100,00% 217.434,89	12,12% 26.353,11	52,32% 113.761,93	23,60% 51.314,63	11,96% 26.005,21
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 6.042,30		100,00% 6.042,30		
6	MOBILIÁRIO/PAISAGISMO	100,00% 52.311,47			25,60% 13.391,74	74,40% 38.919,73
7	PINTURA	100,00% 1.097,70				100,00% 1.097,70
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 26.317,05				100,00% 26.317,05
9	CAPELA	100,00% 32.677,86		65,32% 21.345,18	31,01% 10.133,40	3,67% 1.199,28
Porcentagem			16,91%	37,61%	19,79%	25,69%
Custo			71.707,62	159.458,25	83.922,21	108.911,91
Porcentagem Acumulado			16,91%	54,52%	74,31%	100,0%
Custo Acumulado			71.707,62	231.165,87	315.088,08	424.000,00

RÔMULO MARTUSCELLI TAVARES PASSOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA AL 0204267390