

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP
CNPJ: 00.720.553/0001-19



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ARUANS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARÍ

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Amapá
SICRO3 - 04/2025 - Amapá
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2025 - Minas

B.D.I.

27,0%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,64%

Mensalista: 86,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 161.487,86	100,00% 161.487,86			
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00% 222.911,41		100,00% 222.911,41		
3	PAREDES	100,00% 54.234,18		50,00% 27.117,09	50,00% 27.117,09	
4	COBERTURA	100,00% 64.466,66			100,00% 64.466,66	
5	ESQUADRIAS	100,00% 19.415,24			50,00% 9.707,62	50,00% 9.707,62
6	REVESTIMENTO	100,00% 70.440,48			50,00% 35.220,24	50,00% 35.220,24
7	INSTALAÇÃO ELETRICA	100,00% 16.781,15			50,00% 8.390,58	50,00% 8.390,58
8	ESGOTO	100,00% 14.081,84				100,00% 14.081,84
9	AGUA FRIA	100,00% 9.407,12			50,00% 4.703,56	50,00% 4.703,56
10	LOÇAS E METAIS	100,00% 7.124,59				100,00% 7.124,59
11	DIVERSOS	100,00% 65.990,72				100,00% 65.990,72
12	PINTURA	100,00% 42.193,29				100,00% 42.193,29
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,00% 51.097,48				100,00% 51.097,48
Porcentagem			20,2%	31,27%	18,71%	29,83%
Custo			161.487,86	250.028,50	149.605,74	238.509,91
Porcentagem Acumulado			20,2%	51,46%	70,17%	100,0%
Custo Acumulado			161.487,86	411.516,36	561.122,10	799.632,00