

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL / CNPJ: 12.755.971/0001-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Obra		Bancos				B.D.I.			Encargos Sociais			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1, NA VILA GOIÁS EM SERRA DO MEL RN		SINAPI - 01/2025 - Rio Grande do Norte SBC - 02/2025 - Rio Grande do Norte SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Norte ORSE - 12/2024 - Sergipe		SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 11/2024 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo EMOP - 01/2025 - Rio de Janeiro		21,0%			Não Desonerado: Horista: 115,21% Mensalista: 70,86%			
Cronograma Físico e Financeiro												
Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00%	34,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	10,00%	
	240.053,87	81.618,32	16.803,77	16.803,77	16.803,77	16.803,77	16.803,77	16.803,77	16.803,77	16.803,77	24.005,39	
FUNDAÇÃO	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%								
	225.477,34	112.738,67	67.643,20	45.095,47								
ESTRUTURA	100,00%		35,00%	20,00%	35,00%	10,00%						
	297.792,46		104.227,36	59.558,49	104.227,36	29.779,25						
ALVENARIAS VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00%			50,00%	40,00%	10,00%						
	182.490,36			91.245,18	72.996,14	18.249,04						
COBERTURA	100,00%					80,00%	20,00%					
	80.863,95					64.691,16	16.172,79					
IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%					50,00%	50,00%					
	13.209,74					6.604,87	6.604,87					
ESQUADRIAS	100,00%					30,00%	50,00%	20,00%				
	220.200,89					66.060,27	110.100,45	44.040,18				
REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%					60,00%	40,00%					
	60.553,18					36.331,91	24.221,27					
REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	100,00%						50,00%	50,00%				
	100.518,59						50.259,30	50.259,30				
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	100,00%						50,00%	50,00%				
	18.626,99						9.313,50	9.313,50				
REVESTIMENTO DE TETO	100,00%								50,00%	50,00%		
	35.168,57								17.584,29	17.584,29		
PINTURA	100,00%									30,00%	70,00%	
	68.107,56									20.432,27	47.675,29	
MARMORARIA	100,00%										100,00%	
	10.787,26										10.787,26	
LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%									80,00%	20,00%	
	58.076,93									46.461,54	11.615,39	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%							60,00%	40,00%			
	133.854,41							80.312,65	53.541,76			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%								40,00%	30,00%	30,00%	
	220.693,25								88.277,30	66.207,98	66.207,98	
CLIMATIZAÇÃO	100,00%								50,00%	50,00%		
	111.862,47								55.931,24	55.931,24		
DADOS E VOZ	100,00%									100,00%		
	7.833,29									7.833,29		
GASES MEDICINAIS	100,00%									100,00%		
	15.007,41									15.007,41		
URBANIZAÇÃO	100,00%										100,00%	
	5.876,01										5.876,01	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%										100,00%	
	5.484,20										5.484,20	
			9,2%	8,93%	10,07%	9,18%	11,29%	11,05%	9,5%	10,99%	11,66%	8,13%
			194.356,98	188.674,33	212.702,91	194.027,27	238.520,25	233.475,93	200.729,38	232.138,35	246.261,77	171.651,51
Utilizado			9,2%	18,13%	28,2%	37,38%	48,68%	59,73%	69,23%	80,22%	91,87%	100,0%
			194.356,98	383.031,31	595.734,22	789.761,49	1.028.281,74	1.261.757,67	1.462.487,05	1.694.625,40	1.940.887,17	2.112.538,73

RIGSTEN ALMEIDA DE MEDEIROS
ENGENHEIRO CIVIL / CREA Nº: 2111651540RN
DIRETOR DE ENGENHARIA I