



Obra
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Norte
SBC - 01/2026 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Norte
ORSE - 11/2025 - Sergipe

B.D.I.
26,19%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,83%
Mensalista: 72,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	68,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		65.036,99	44.225,15	5.202,96	5.202,96	5.202,96	5.202,96
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%				
		7.188,02	7.188,02				
3	FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%				
		32.975,21	32.975,21				
4	ESTRUTURA	100,00%		80,00%	20,00%		
		54.083,80		43.267,04	10.816,76		
5	ALVENARIA	100,00%		70,00%	30,00%		
		81.285,02		56.899,51	24.385,51		
6	COBERTURA	100,00%			100,00%		
		31.326,89			31.326,89		
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	60,00%			40,00%	
		6.171,37	3.702,82			2.468,55	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		25.422,11		2.542,21	7.626,63	7.626,63	7.626,63
9	INSTALAÇÃO INTERNET / TV	100,00%			90,00%	10,00%	
		1.180,69			1.062,62	118,07	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		34.964,20		3.496,42	10.489,26	10.489,26	10.489,26
11	REVESTIMENTO	100,00%		10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
		107.368,16		10.736,82	42.947,26	42.947,26	10.736,82
12	PAVIMENTAÇÃO	100,00%					100,00%
		5.874,35					5.874,35
13	ESQUADRIAS	100,00%				100,00%	
		52.078,46				52.078,46	
14	PINTURA	100,00%					100,00%
		36.478,00					36.478,00
15	DIVERSOS	100,00%					100,00%
		5.973,73					5.973,73
Porcentagem			16,09%	22,31%	24,45%	22,09%	15,05%
Custo			88.091,20	122.144,96	133.857,89	120.931,19	82.381,74
Porcentagem Acumulado			16,09%	38,41%	62,86%	84,95%	100,0%
Custo Acumulado			88.091,20	210.236,16	344.094,05	465.025,24	547.407,00

ALICE KALIANE DA SILVA COSME OLIVEIRA
CREA 2120483973RN