



**Obra**  
Construção de 02 reservatórios elevados em concreto pré moldado, com capacidade de armazenamento de 100.000 L cada, na Vila Brasília, Serra do Mel.

**Bancos**  
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Norte  
SBC - 05/2026 - Rio Grande do Norte  
ORSE - 02/2026 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará  
SUDECAP - 04/2026 -

**B.D.I.**  
25,56%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item                  | Descrição                        | Total Por Etapa       | 30 DIAS              | 60 DIAS              | 90 DIAS              | 120 DIAS             |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL              | 100,00%<br>33.903.04  | 25,00%<br>8.475.76   | 25,00%<br>8.475.76   | 25,00%<br>8.475.76   | 25,00%<br>8.475.76   |
| 2                     | SERVIÇOS PRELIMINARES            | 100,00%<br>105.958.19 | 50,00%<br>52.979.10  | 50,00%<br>52.979.10  |                      |                      |
| 3                     | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA            | 100,00%<br>14.677.50  |                      | 60,00%<br>8.806.50   | 40,00%<br>5.871.00   |                      |
| 4                     | ESTRUTURA PARA BLOCO DE FUNDAÇÃO | 100,00%<br>49.232.25  | 50,00%<br>24.616.13  | 50,00%<br>24.616.13  |                      |                      |
| 5                     | ESTRUTURA PRÉ MOLDADA            | 100,00%<br>685.374.27 | 25,00%<br>171.343,57 | 25,00%<br>171.343,57 | 25,00%<br>171.343,57 | 25,00%<br>171.343,57 |
| 6                     | REVESTIMENTOS                    | 100,00%<br>715.44     |                      |                      |                      | 100,00%<br>715.44    |
| 7                     | PINTURA                          | 100,00%<br>18.991.34  |                      |                      |                      | 100,00%<br>18.991.34 |
| 8                     | TUBULAÇÃO DE ÁGUA                | 100,00%<br>73.541.16  |                      |                      | 50,00%<br>36.770.58  | 50,00%<br>36.770.58  |
| 9                     | SERVIÇOS FINAIS                  | 100,00%<br>8.071.00   |                      |                      |                      | 100,00%<br>8.071.00  |
| Porcentagem           |                                  |                       | 25,99%               | 26,88%               | 22,46%               | 24,67%               |
| Custo                 |                                  |                       | 257.414,54           | 266.221,04           | 222.460,90           | 244.367,68           |
| Porcentagem Acumulado |                                  |                       | 25,99%               | 52,87%               | 75,33%               | 100,0%               |
| Custo Acumulado       |                                  |                       | 257.414,54           | 523.635,58           | 746.096,48           | 990.464,19           |

ARTHUR EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS  
Setor de Engenharia