



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

Cod. Empreendimento: 09983
BDI: 24,99%

Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	OBRAS COM RECURSO FEDERAL	29,52	1.668.176,81	1,84	30.734,60	4,74	79.056,97	4,74	79.056,97	6,02	100.485,39	6,02	100.485,39
01.01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	2,31	38.182,07	1,84	30.734,60								
					80,49%								
01.01.001	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	1,63	26.951,60	1,63	26.951,60								
					100,00%								
01.01.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,46	7.566,00	0,23	3.783,00								
					50,00%								
01.01.002.001	MOBILIZAÇÃO	0,23	3.783,00	0,23	3.783,00								
					100,00%								
01.01.002.002	DESMOBILIZAÇÃO	0,23	3.783,00										
01.01.003	DIVERSOS	0,22	3.664,47										
01.02	REFORMA	41,42	691.036,23			3,45	57.628,51	3,45	57.628,51	3,45	57.628,51	3,45	57.628,51
							8,34%		8,34%		8,34%		8,34%
01.02.001	REFORMA - VESTIÁRIOS DE TREINO	17,28	288.142,89			3,45	57.628,51	3,45	57.628,51	3,45	57.628,51	3,45	57.628,51
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
01.02.001.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,92	15.237,55			0,18	3.047,51	0,18	3.047,51	0,18	3.047,51	0,18	3.047,51
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
01.02.001.002	ELEVAÇÃO	0,18	2.942,21			0,04	588,44	0,04	588,44	0,04	588,44	0,04	588,44
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
01.02.001.003	REVESTIMENTO INTERNO	3,18	53.123,65			0,64	10.624,73	0,64	10.624,73	0,64	10.624,73	0,64	10.624,73
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
01.02.001.004	PAVIMENTAÇÃO	1,28	21.339,54			0,26	4.267,90	0,26	4.267,90	0,26	4.267,90	0,26	4.267,90
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
01.02.001.005	ESQUADRIAS	1,3	21.739,18			0,26	4.347,83	0,26	4.347,83	0,26	4.347,83	0,26	4.347,83
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
01.02.001.006	PINTURA INTERNA	0,43	7.253,28			0,09	1.450,66	0,09	1.450,66	0,09	1.450,66	0,09	1.450,66
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
01.02.001.007	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	7,12	118.668,92			1,42	23.733,78	1,42	23.733,78	1,42	23.733,78	1,42	23.733,78
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
01.02.001.008	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,06	17.384,89			0,21	3.476,94	0,21	3.476,94	0,21	3.476,94	0,21	3.476,94
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REFORMA DO ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA (2ª FASE) - ITABAIANA/SE - R01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09983

BDI: 24,99%

Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.001.009	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,69	11.920,62			0,14	2.384,11	0,14	2.384,11	0,14	2.384,11	0,14	2.384,11
						20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.02.001.010	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,03	16.862,84			0,20	3.372,57	0,20	3.372,57	0,20	3.372,57	0,20	3.372,57
						20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.02.001.011	LIMPEZA FINAL	0,09	1.670,21			0,02	334,04	0,02	334,04	0,02	334,04	0,02	334,04
						20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.02.002	REFORMA - ACESSIBILIDADE	24,14	402.893,34										
01.02.002.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,83	47.418,69										
01.02.002.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,47	7.744,05										
01.02.002.003	PAVIMENTAÇÃO	9,36	156.136,93										
01.02.002.004	ESQUADRIAS	8,49	141.659,47										
01.02.002.005	PINTURA	2,19	36.640,19										
01.02.002.006	LIMPEZA FINAL	0,68	11.353,81										
01.02.002.007	DIVERSOS	0,12	1.940,20										
01.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO LED	30,6	510.390,04										
01.04	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	25,67	428.568,47			1,28	21.428,46	1,28	21.428,46	2,57	42.856,88	2,57	42.856,88
						5,00%		5,00%		10,00%		10,00%	
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,43	7.245,64			0,02	362,29	0,02	362,29	0,04	724,56	0,04	724,56
						5,00%		5,00%		10,00%		10,00%	
01.04.002	EXTINTORES	0,44	7.340,80			0,02	367,04	0,02	367,04	0,04	734,08	0,04	734,08
						5,00%		5,00%		10,00%		10,00%	
01.04.003	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,43	7.019,03			0,02	350,95	0,02	350,95	0,04	701,91	0,04	701,91
						5,00%		5,00%		10,00%		10,00%	
01.04.004	ALARME DE INCÊNDIO	4,68	78.157,39			0,23	3.907,87	0,23	3.907,87	0,47	7.815,74	0,47	7.815,74
						5,00%		5,00%		10,00%		10,00%	



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

Cod. Empreendimento: 09983
BDI: 24,99%

Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.005	SISTEMA DE HIDRANTES	14,47	241.421,81			0,72	12.071,11	0,72	12.071,11	1,45	24.142,21	1,45	24.142,21
						5,00%		5,00%		10,00%		10,00%	
01.04.006	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5,22	87.383,80			0,26	4.369,20	0,26	4.369,20	0,52	8.738,38	0,52	8.738,38
						5,00%		5,00%		10,00%		10,00%	
02	OBRA COM RECURSO ESTADUAL	70,48	3.982.749,92	2,40	95.533,94	5,55	220.948,06	12,39	493.567,32	15,47	616.065,16	18,07	719.510,99
02.01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	9,13	329.858,21	1,58	63.057,74	0,68	27.281,38	0,68	27.281,38	0,68	27.281,38	0,68	27.281,38
				19,12%		8,27%		8,27%		8,27%		8,27%	
02.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,68	272.813,87	0,68	27.281,38	0,68	27.281,38	0,68	27.281,38	0,68	27.281,38	0,68	27.281,38
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
02.01.002	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	0,91	35.776,36	0,91	35.776,36								
				100,00%									
02.01.003	DIVERSOS	0,54	21.267,98										
02.02	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (ESTIMADO 5% DA ÁREA DE LAJE)	3,46	138.277,08			0,52	20.741,55	0,52	20.741,55	0,52	20.741,55	0,52	20.741,55
						15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
02.03	REFORMA	50,6	2.048.621,98			3,67	146.010,08	4,22	168.152,92	7,30	290.650,76	9,82	390.975,75
						7,13%		8,21%		14,19%		19,08%	
02.03.001	REFORMA - CABINES DE IMPRENSA	8,04	324.267,54			1,22	48.640,10	1,63	64.853,51	1,63	64.853,51	2,04	81.066,92
						15,00%		20,00%		20,00%		25,00%	
02.03.001.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,37	15.254,46			0,06	2.288,16	0,08	3.050,88	0,08	3.050,88	0,10	3.813,61
						15,00%		20,00%		20,00%		25,00%	
02.03.001.002	ELEVAÇÃO	0,03	1.090,28				163,54	0,01	218,06	0,01	218,06	0,01	272,57
						15,00%		20,00%		20,00%		25,00%	
02.03.001.003	COBERTURA	0,42	16.229,19			0,06	2.434,37	0,08	3.245,84	0,08	3.245,84	0,10	4.057,30
						15,00%		20,00%		20,00%		25,00%	
02.03.001.004	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,92	36.585,27			0,14	5.487,78	0,18	7.317,06	0,18	7.317,06	0,23	9.146,32
						15,00%		20,00%		20,00%		25,00%	
02.03.001.005	REVESTIMENTO INTERNO	0,68	27.196,39			0,10	4.079,47	0,14	5.439,28	0,14	5.439,28	0,17	6.799,10
						15,00%		20,00%		20,00%		25,00%	
02.03.001.005	REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES	0	0,00										
02.03.001.006	REVESTIMENTO EXTERNO	0,02	675,96				101,40		135,19		135,19		168,99
						15,00%		20,00%		20,00%		25,00%	



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

Cod. Empreendimento: 09983

BDI: 24,99%

Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.001.007	PAVIMENTAÇÃO	0,73	29.416,46			0,11	4.412,47	0,15	5.883,29	0,15	5.883,29	0,18	7.354,11
							15,00%		20,00%		20,00%		25,00%
02.03.001.008	ESQUADRIAS	1,08	42.775,02			0,16	6.416,26	0,21	8.555,00	0,21	8.555,00	0,27	10.693,75
							15,00%		20,00%		20,00%		25,00%
02.03.001.009	PINTURA INTERNA	0,82	32.278,04			0,12	4.841,69	0,16	6.455,61	0,16	6.455,61	0,20	8.069,52
							15,00%		20,00%		20,00%		25,00%
02.03.001.010	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	0,3	13.154,34			0,05	1.973,15	0,07	2.630,88	0,07	2.630,88	0,08	3.288,60
							15,00%		20,00%		20,00%		25,00%
02.03.001.011	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,97	40.185,28			0,15	6.027,78	0,20	8.037,04	0,20	8.037,04	0,25	10.046,33
							15,00%		20,00%		20,00%		25,00%
02.03.001.012	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,03	1.946,94			0,01	292,04	0,01	389,38	0,01	389,38	0,01	486,74
							15,00%		20,00%		20,00%		25,00%
02.03.001.013	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,03	1.873,12			0,01	280,97	0,01	374,63	0,01	374,63	0,01	468,29
							15,00%		20,00%		20,00%		25,00%
02.03.001.014	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	1,63	64.991,05			0,24	9.748,66	0,33	12.998,21	0,33	12.998,21	0,41	16.247,76
							15,00%		20,00%		20,00%		25,00%
02.03.001.015	LIMPEZA FINAL	0,01	615,74				92,36		123,16		123,16		153,93
							15,00%		20,00%		20,00%		25,00%
02.03.002	REFORMA - BATERIA SANITÁRIOS 01	3,26	133.227,91			0,50	19.984,20	0,50	19.984,20	0,67	26.645,60	0,67	26.645,60
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.002.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,15	5.983,65			0,02	897,56	0,02	897,56	0,03	1.196,71	0,03	1.196,71
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.002.002	REVESTIMENTO INTERNO	0,45	18.137,84			0,07	2.720,68	0,07	2.720,68	0,09	3.627,57	0,09	3.627,57
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.002.002	REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES	0	0,00										
02.03.002.003	PAVIMENTAÇÃO	0,18	7.068,19			0,03	1.060,23	0,03	1.060,23	0,04	1.413,64	0,04	1.413,64
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.002.004	ESQUADRIAS	0,28	11.290,01			0,04	1.693,50	0,04	1.693,50	0,06	2.258,00	0,06	2.258,00
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.002.005	PINTURA	0,12	4.376,08			0,02	656,42	0,02	656,42	0,02	875,21	0,02	875,21
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.002.006	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	1,27	51.161,30			0,19	7.674,20	0,19	7.674,20	0,26	10.232,27	0,26	10.232,27
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REFORMA DO ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA (2ª FASE) - ITABAIANA/SE - R01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09983

BDI: 24,99%

Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.002.007	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,22	9.516,20			0,04	1.427,41	0,04	1.427,41	0,05	1.903,25	0,05	1.903,25
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.002.008	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,25	10.959,60			0,04	1.643,92	0,04	1.643,92	0,06	2.191,91	0,06	2.191,91
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.002.009	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,32	14.068,88			0,05	2.110,35	0,05	2.110,35	0,07	2.813,80	0,07	2.813,80
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.002.010	LIMPEZA FINAL	0,02	666,16				99,93		99,93		133,24		133,24
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.003	REFORMA - BATERIA SANITÁRIOS 02	3,42	141.262,07			0,53	21.189,29	0,53	21.189,29	0,71	28.252,47	0,71	28.252,47
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.003.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,18	7.237,78			0,03	1.085,66	0,03	1.085,66	0,04	1.447,57	0,04	1.447,57
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.003.002	REVESTIMENTO INTERNO	0,52	21.044,29			0,08	3.156,65	0,08	3.156,65	0,11	4.208,85	0,11	4.208,85
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.003.003	PAVIMENTAÇÃO	0,24	9.181,42			0,03	1.377,21	0,03	1.377,21	0,05	1.836,29	0,05	1.836,29
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.003.004	ESQUADRIAS	0,3	12.075,05			0,05	1.811,26	0,05	1.811,26	0,06	2.415,01	0,06	2.415,01
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.003.005	PINTURA	0,1	3.928,95			0,01	589,34	0,01	589,34	0,02	785,79	0,02	785,79
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.003.006	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	1,16	47.568,07			0,18	7.135,22	0,18	7.135,22	0,24	9.513,61	0,24	9.513,61
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.003.007	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,25	10.435,18			0,04	1.565,26	0,04	1.565,26	0,05	2.087,05	0,05	2.087,05
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.003.008	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,24	11.273,10			0,04	1.690,97	0,04	1.690,97	0,06	2.254,64	0,06	2.254,64
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.003.009	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,41	17.704,69			0,07	2.655,69	0,07	2.655,69	0,09	3.540,95	0,09	3.540,95
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.003.010	LIMPEZA FINAL	0,02	813,54				122,03		122,03		162,71		162,71
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.004	REFORMA - BATERIA SANITÁRIOS 03	2,8	115.128,46			0,43	17.269,23	0,43	17.269,23	0,58	23.025,74	0,58	23.025,74
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.004.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,16	6.384,29			0,02	957,65	0,02	957,65	0,03	1.276,86	0,03	1.276,86
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

Cod. Empreendimento: 09983

BDI: 24,99%

Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.004.002	REVESTIMENTO INTERNO	0,46	18.290,40			0,07	2.743,56	0,07	2.743,56	0,09	3.658,08	0,09	3.658,08
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.004.003	PAVIMENTAÇÃO	0,19	7.881,69			0,03	1.182,25	0,03	1.182,25	0,04	1.576,34	0,04	1.576,34
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.004.004	ESQUADRIAS	0,27	10.368,37			0,04	1.555,24	0,04	1.555,24	0,05	2.073,68	0,05	2.073,68
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.004.005	PINTURA	0,1	4.251,96			0,02	637,79	0,02	637,79	0,02	850,40	0,02	850,40
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.004.006	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	0,9	35.866,29			0,14	5.379,93	0,14	5.379,93	0,18	7.173,25	0,18	7.173,25
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.004.007	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,16	6.970,01			0,03	1.045,50	0,03	1.045,50	0,04	1.394,02	0,04	1.394,02
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.004.008	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,19	8.930,69			0,03	1.339,61	0,03	1.339,61	0,04	1.786,13	0,04	1.786,13
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.004.009	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,35	15.464,56			0,06	2.319,67	0,06	2.319,67	0,08	3.092,95	0,08	3.092,95
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.004.010	LIMPEZA FINAL	0,02	720,20				108,03		108,03		144,03		144,03
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.005	REFORMA - BATERIA SANITÁRIOS 04	2,24	93.499,18			0,35	14.024,84	0,35	14.024,84	0,47	18.699,85	0,47	18.699,85
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.005.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,09	4.507,48			0,02	676,13	0,02	676,13	0,02	901,50	0,02	901,50
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.005.002	REVESTIMENTO INTERNO	0,36	14.493,81			0,05	2.174,07	0,05	2.174,07	0,07	2.898,76	0,07	2.898,76
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.005.003	PAVIMENTAÇÃO	0,12	5.162,01			0,02	774,29	0,02	774,29	0,03	1.032,40	0,03	1.032,40
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.005.004	ESQUADRIAS	0,25	9.555,79			0,04	1.433,35	0,04	1.433,35	0,05	1.911,16	0,05	1.911,16
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.005.005	PINTURA	0,09	3.484,01			0,01	522,60	0,01	522,60	0,02	696,80	0,02	696,80
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.005.006	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	0,89	35.502,55			0,13	5.325,37	0,13	5.325,37	0,18	7.100,51	0,18	7.100,51
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.005.007	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,12	5.834,58			0,02	875,19	0,02	875,19	0,03	1.166,91	0,03	1.166,91
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

Cod. Empreendimento: 09983
BDI: 24,99%

Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.005.008	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,2	9.117,26			0,03	1.367,58	0,03	1.367,58	0,05	1.823,46	0,05	1.823,46
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.005.009	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,11	5.308,17			0,02	796,23	0,02	796,23	0,03	1.061,64	0,03	1.061,64
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.005.010	LIMPEZA FINAL	0,01	533,52				80,03		80,03		106,71		106,71
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.006	CONSTRUÇÃO BATERIA SANITÁRIOS PCD 05	1,12	47.427,15			0,18	7.114,10	0,18	7.114,10	0,24	9.485,45	0,24	9.485,45
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.006.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0	565,13				84,77		84,77		113,04		113,04
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.006.002	MOVIMENTO DE TERRA	0	47,45				7,12		7,12		9,49		9,49
							15,01%		15,01%		20,00%		20,00%
02.03.006.003	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	0,04	1.774,29			0,01	266,15	0,01	266,15	0,01	354,85	0,01	354,85
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.006.004	SUPERESTRUTURA	0,05	1.917,25			0,01	287,59	0,01	287,59	0,01	383,45	0,01	383,45
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.006.005	ELEVAÇÃO	0,14	5.708,95			0,02	856,34	0,02	856,34	0,03	1.141,78	0,03	1.141,78
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.006.006	REVESTIMENTO INTERNO	0,21	8.325,63			0,03	1.248,84	0,03	1.248,84	0,04	1.665,13	0,04	1.665,13
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.006.007	REVESTIMENTO EXTERNO	0,07	2.479,52			0,01	371,93	0,01	371,93	0,01	495,91	0,01	495,91
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.006.008	PAVIMENTAÇÃO	0,04	1.371,31			0,01	205,70	0,01	205,70	0,01	274,26	0,01	274,26
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.006.009	ESQUADRIAS	0,1	3.763,33			0,01	564,50	0,01	564,50	0,02	752,67	0,02	752,67
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.006.010	PINTURA INTERNA	0,09	3.744,52			0,01	561,69	0,01	561,69	0,02	748,90	0,02	748,90
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.006.011	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	0,31	13.294,05			0,05	1.994,10	0,05	1.994,10	0,07	2.658,82	0,07	2.658,82
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.006.012	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,02	971,27				145,70		145,70		194,26		194,26
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%
02.03.006.013	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,04	2.028,59			0,01	304,28	0,01	304,28	0,01	405,71	0,01	405,71
							15,00%		15,00%		20,00%		20,00%



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REFORMA DO ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA (2ª FASE) - ITABAIANA/SE - R01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09983

BDI: 24,99%

Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.006.014	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,01	1.334,48			0,01	200,18	0,01	200,18	0,01	266,90	0,01	266,90
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.006.015	LIMPEZA FINAL	0	101,38				15,21		15,21		20,28		20,28
						15,00%		15,00%		20,00%		20,00%	
02.03.007	REFORMA - BAR E BILHETERIAS	2,06	83.198,16										
02.03.007.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,16	6.081,44										
02.03.007.002	ELEVAÇÃO	0,01	231,25										
02.03.007.003	REVESTIMENTO INTERNO	0,45	17.904,53										
02.03.007.004	PAVIMENTAÇÃO	0,31	12.338,02										
02.03.007.005	ESQUADRIAS	0,12	4.473,29										
02.03.007.006	PINTURA	0,1	3.912,91										
02.03.007.007	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	0,41	16.176,50										
02.03.007.008	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,45	18.910,52										
02.03.007.009	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,02	1.124,62										
02.03.007.010	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,01	1.432,27										
02.03.007.011	LIMPEZA FINAL	0,02	612,81										
02.03.008	REFORMA - VESTIÁRIO PADRÃO - EQUIPE AMADORA 01 e 02	8,82	353.875,41							0,89	35.387,53	1,78	70.775,08
										10,00%		20,00%	
02.03.008.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,42	16.735,83							0,04	1.673,59	0,08	3.347,16
										10,00%		20,00%	
02.03.008.002	ELEVAÇÃO	0	187,60								18,76		37,52
										10,00%		20,00%	



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REFORMA DO ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA (2ª FASE) - ITABAIANA/SE - R01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09983

BDI: 24,99%

Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.008.003	REVESTIMENTO INTERNO	1,05	41.924,17							0,11	4.192,42	0,21	8.384,84
										10,00%		20,00%	
02.03.008.004	PAVIMENTAÇÃO	0,91	36.578,86							0,09	3.657,89	0,18	7.315,78
										10,00%		20,00%	
02.03.008.005	ESQUADRIAS	0,27	10.517,73							0,03	1.051,77	0,05	2.103,55
										10,00%		20,00%	
02.03.008.006	PINTURA	0,32	12.490,31							0,03	1.249,04	0,06	2.498,06
										10,00%		20,00%	
02.03.008.007	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	3,98	158.348,78							0,40	15.834,89	0,80	31.669,76
										10,00%		20,00%	
02.03.008.008	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,87	35.637,34							0,09	3.563,75	0,18	7.127,47
										10,00%		20,00%	
02.03.008.009	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,32	13.767,96							0,03	1.376,78	0,07	2.753,58
										10,00%		20,00%	
02.03.008.010	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,62	25.435,54							0,06	2.543,52	0,13	5.087,10
										10,00%		20,00%	
02.03.008.011	LIMPEZA FINAL	0,06	2.251,29							0,01	225,12	0,01	450,26
										10,00%		20,00%	
02.03.009	REFORMA - VESTIÁRIO PADRÃO - EQUIPE PROFISSIONAL 01 e 02	9,18	368.189,11							0,92	36.818,83	1,85	73.637,82
										10,00%		20,00%	
02.03.009.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,46	18.565,79							0,05	1.856,57	0,09	3.713,17
										10,00%		20,00%	
02.03.009.002	ELEVAÇÃO	0,01	199,33								19,93		39,87
										10,00%		20,00%	
02.03.009.003	REVESTIMENTO INTERNO	1,26	50.101,60							0,13	5.010,15	0,25	10.020,33
										10,00%		20,00%	
02.03.009.004	PAVIMENTAÇÃO	0,98	39.085,72							0,10	3.908,57	0,20	7.817,13
										10,00%		20,00%	
02.03.009.005	ESQUADRIAS	0,27	10.639,55							0,03	1.063,95	0,05	2.127,92
										10,00%		20,00%	
02.03.009.006	PINTURA	0,28	11.112,02							0,03	1.111,21	0,06	2.222,41
										10,00%		20,00%	
02.03.009.007	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	4,06	161.859,94							0,41	16.186,00	0,81	32.371,97
										10,00%		20,00%	



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REFORMA DO ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA (2ª FASE) - ITABAIANA/SE - R01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09983

BDI: 24,99%

Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.009.008	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,83	33.953,04							0,09	3.395,32	0,17	6.790,62
										10,00%		20,00%	
02.03.009.009	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,33	14.193,32							0,04	1.419,30	0,07	2.838,64
										10,00%		20,00%	
02.03.009.010	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,64	26.020,39							0,07	2.601,99	0,13	5.204,08
										10,00%		20,00%	
02.03.009.011	LIMPEZA FINAL	0,06	2.458,41							0,01	245,84	0,01	491,68
										10,00%		20,00%	
02.03.010	REFORMA - HALL, ENFERMARIA, VESTIÁRIO JUÍZES E CIRCULAÇÃO DOS ATLETAS	4,42	178.345,43							0,45	17.834,60	0,90	35.669,07
										10,00%		20,00%	
02.03.010.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,33	12.942,32							0,03	1.294,25	0,06	2.588,45
										10,00%		20,00%	
02.03.010.002	ELEVAÇÃO	0,01	583,58								58,35		116,72
										10,00%		20,00%	
02.03.010.003	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,23	9.142,85							0,02	914,28	0,05	1.828,57
										10,00%		20,00%	
02.03.010.004	REVESTIMENTO INTERNO	1,02	40.845,20							0,10	4.084,53	0,21	8.169,05
										10,00%		20,00%	
02.03.010.005	PAVIMENTAÇÃO	0,93	37.291,49							0,09	3.729,15	0,19	7.458,31
										10,00%		20,00%	
02.03.010.006	ESQUADRIAS	0,3	11.932,12							0,03	1.193,22	0,06	2.386,42
										10,00%		20,00%	
02.03.010.007	PINTURA	0,67	26.675,45							0,07	2.667,54	0,13	5.335,10
										10,00%		20,00%	
02.03.010.008	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	0,36	13.921,19							0,03	1.392,11	0,07	2.784,23
										10,00%		20,00%	
02.03.010.009	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,2	8.783,16							0,02	878,33	0,04	1.756,62
										10,00%		20,00%	
02.03.010.010	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,1	4.600,88							0,01	460,09	0,02	920,18
										10,00%		20,00%	
02.03.010.011	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,23	10.066,27							0,03	1.006,65	0,05	2.013,24
										10,00%		20,00%	
02.03.010.012	LIMPEZA FINAL	0,04	1.560,92								156,10	0,01	312,18
										10,00%		20,00%	



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REFORMA DO ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA (2ª FASE) - ITABAIANA/SE - R01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09983

BDI: 24,99%

Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.011	REFORMA - LAJE DO PISO DAS ARQUIBANCADAS	1,71	68.467,84										
02.03.011.001	PINTURA INTERNA	1,05	41.798,26										
02.03.011.002	ILUMINAÇÃO ABAIXO DA ARQUIBANCADA	0,66	26.669,58										
02.03.012	REFORMA DO RESERVATÓRIO INFERIOR EXISTENTE	0,21	8.489,71										
02.03.012.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	1.703,07										
02.03.012.002	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,09	3.337,02										
02.03.012.003	REVESTIMENTO INTERNO	0,02	1.151,86										
02.03.012.004	PAVIMENTAÇÃO	0,01	295,18										
02.03.012.005	ESQUADRIAS DE FERRO	0,04	1.356,83										
02.03.012.006	PINTURA	0	353,34										
02.03.012.007	LIMPEZA	0,01	292,41										
02.03.013	REFORMA RESERVATÓRIO SUPERIOR EXISTENTE	0,35	14.655,24										
02.03.013.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	1.691,22										
02.03.013.002	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,04	1.665,18										
02.03.013.003	REVESTIMENTO INTERNO	0,02	1.151,86										
02.03.013.004	PAVIMENTAÇÃO	0,01	216,71										
02.03.013.005	ESQUADRIAS DE FERRO	0,19	7.451,06										



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

Cod. Empreendimento: 09983
BDI: 24,99%

Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.013.006	PINTURA	0,05	2.343,78										
02.03.013.007	LIMPEZA	0	135,43										
02.03.014	REFORMA - REDE DE ÁGUA - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,97	118.588,77			0,45	17.788,32	0,60	23.717,75	0,74	29.647,18	0,60	23.717,75
02.03.014.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,09	3.497,74			0,01	524,66	0,02	699,55	0,02	874,43	0,02	699,55
02.03.014.002	DISTRIBUIÇÃO GERAL	2,47	98.286,91			0,37	14.743,02	0,49	19.657,37	0,62	24.571,73	0,49	19.657,37
02.03.014.003	RECALQUE E DIVERSOS	0,41	16.804,12			0,06	2.520,64	0,08	3.360,83	0,11	4.201,02	0,08	3.360,83
02.04	CONSTRUÇÃO NOVO RESERVATÓRIO INFERIOR E SUPERIOR	3,38	134.575,17			0,68	26.915,05	0,68	26.915,05	0,68	26.915,05	0,68	26.915,05
02.04.001	PROJETO ESTRUTURAL	0,1	4.108,14			0,02	821,62	0,02	821,62	0,02	821,62	0,02	821,62
02.04.002	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR	1,46	57.963,60			0,29	11.592,75	0,29	11.592,75	0,29	11.592,75	0,29	11.592,75
02.04.002.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	1.334,79			0,01	266,96	0,01	266,96	0,01	266,96	0,01	266,96
02.04.002.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,28	10.861,10			0,05	2.172,23	0,05	2.172,23	0,05	2.172,23	0,05	2.172,23
02.04.002.003	INFRAESTRUTURA	0,91	36.132,47			0,18	7.226,50	0,18	7.226,50	0,18	7.226,50	0,18	7.226,50
02.04.002.004	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,1	4.120,99			0,02	824,20	0,02	824,20	0,02	824,20	0,02	824,20
02.04.002.005	REVESTIMENTO INTERNO	0,07	2.698,88			0,01	539,79	0,01	539,79	0,01	539,79	0,01	539,79
02.04.002.006	PAVIMENTAÇÃO	0,01	582,85				116,57		116,57		116,57		116,57
02.04.002.007	ESQUADRIAS DE FERRO	0,04	1.494,91			0,01	298,98	0,01	298,98	0,01	298,98	0,01	298,98
02.04.002.008	PINTURA	0,01	386,47				77,29		77,29		77,29		77,29



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

Cod. Empreendimento: 09983
BDI: 24,99%

Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.04.002.009	LIMPEZA	0,01	351,14				70,23		70,23		70,23		70,23
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
02.04.003	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO SUPERIOR	1,82	72.503,43			0,36	14.500,68	0,36	14.500,68	0,36	14.500,68	0,36	14.500,68
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
02.04.003.001	SUPERESTRUTURA	1,33	52.502,66			0,26	10.500,53	0,26	10.500,53	0,26	10.500,53	0,26	10.500,53
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
02.04.003.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	0,03	1.480,89			0,01	296,18	0,01	296,18	0,01	296,18	0,01	296,18
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
02.04.003.003	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,05	1.990,70			0,01	398,14	0,01	398,14	0,01	398,14	0,01	398,14
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
02.04.003.004	REVESTIMENTO INTERNO	0,06	2.381,04			0,01	476,21	0,01	476,21	0,01	476,21	0,01	476,21
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
02.04.003.005	PAVIMENTAÇÃO	0,02	867,43				173,49		173,49		173,49		173,49
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
02.04.003.006	ESQUADRIAS DE FERRO	0,24	9.516,71			0,05	1.903,34	0,05	1.903,34	0,05	1.903,34	0,05	1.903,34
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
02.04.003.007	PINTURA	0,09	3.627,48			0,02	725,49	0,02	725,49	0,02	725,49	0,02	725,49
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
02.04.003.008	LIMPEZA	0	136,52				27,30		27,30		27,30		27,30
							20,00%		20,00%		20,00%		20,00%
02.05	CLIMATIZAÇÃO	0,43	16.759,09									0,04	1.675,91
													10,00%
02.05.001	PROJETO	0,05	2.054,07									0,01	205,41
													10,00%
02.05.002	CONTROLE DE SOM	0,09	3.468,33									0,01	346,83
													10,00%
02.05.003	BILHETERIA 01	0,1	3.884,18									0,01	388,42
													10,00%
02.05.004	BILHETERIA 02	0,1	3.884,18									0,01	388,42
													10,00%
02.05.005	TESOURARIA	0,09	3.468,33									0,01	346,83
													10,00%
02.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,73	28.898,68					0,15	5.779,74	0,15	5.779,74	0,18	7.224,67
									20,00%		20,00%		25,00%



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

Cod. Empreendimento: 09983
BDI: 24,99%

Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.07	LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS	0,06	2.940,96										
02.07.001	LIMPEZA FOSSA SÉPTICA 01 E FILTRO 01	0,02	1.033,02										
02.07.001.001	FOSSA SÉPTICA 01	0,01	546,82										
02.07.001.002	FILTRO ANAERÓBIO 01	0,01	486,20										
02.07.002	LIMPEZA FOSSA SÉPTICA 02 E FILTRO 02	0,02	1.033,02										
02.07.002.001	FOSSA SÉPTICA 02	0,01	546,82										
02.07.002.002	FILTRO ANAERÓBIO 02	0,01	486,20										
02.07.003	LIMPEZA FOSSA SÉPTICA 03 E FILTRO 03	0,02	874,92										
02.07.003.001	FOSSA SÉPTICA 03	0,01	437,46										
02.07.003.002	FILTRO ANAERÓBIO 03	0,01	437,46										
02.08	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,67	26.859,13										
02.09	TROCA DOS POSTES	31,54	1.255.959,62	0,82	32.476,20			6,14	244.696,68	6,14	244.696,68	6,14	244.696,68
				2,59%				19,48%		19,48%		19,48%	
02.09.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,25	49.472,11	0,82	32.476,20			0,09	3.399,18	0,09	3.399,18	0,09	3.399,18
				65,65%				6,87%		6,87%		6,87%	
02.09.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,15	5.879,74					0,03	1.175,95	0,03	1.175,95	0,03	1.175,95
								20,00%		20,00%		20,00%	
02.09.003	ESQUADRIAS METÁLICAS	18,45	734.941,20					3,69	146.988,24	3,69	146.988,24	3,69	146.988,24
								20,00%		20,00%		20,00%	
02.09.004	POSTES	7,56	301.257,18					1,51	60.251,44	1,51	60.251,44	1,51	60.251,44
								20,00%		20,00%		20,00%	
02.09.005	ALIMENTAÇÃO DOS POSTES	4,13	164.409,39					0,83	32.881,87	0,83	32.881,87	0,83	32.881,87
								20,00%		20,00%		20,00%	



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REFORMA DO ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA (2ª FASE) - ITABAIANA/SE - R01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09983
BDI: 24,99%
Ref : Outubro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	5.650.926,73	2,23	126.268,54	5,31	300.005,03	10,13	572.624,29	12,68	716.550,55	14,51	819.996,38
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	5.650.926,73	2,23	126.268,54	7,54	426.273,57	17,67	998.897,86	30,35	1.715.448,41	44,86	2.535.444,79