

Prefeitura Municipal de Japaratuba
Praça Caio Tavares, 86 Centro Japaratuba-SE CNPJ :
13.093.786/0001-80

Cod. Empreendimento: 00338
BDI: 22,47%

Ref : Agosto/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Jardim de Infância Chapeuzinho Vermelho	100	204.116,62	38,25	78.064,86	11,21	22.886,29	11,53	23.536,37	13,45	27.448,67	25,56	52.180,43
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,5	3.033,60	0,30	606,72	0,30	606,72	0,30	606,72	0,30	606,72	0,30	606,72
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	0,73	1.470,00	0,14	294,00	0,14	294,00	0,14	294,00	0,14	294,00	0,17	294,00
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
01.01.002	Encarregado geral com encargos complementares	0,77	1.563,60	0,15	312,72	0,15	312,72	0,15	312,72	0,15	312,72	0,17	312,72
				20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30	20,00%	1/30
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,01	6.142,69	1,57	3.199,86	0,23	473,10					1,21	2.469,73
				52,09%		7,70%						40,21%	
01.02.001	Placa de inauguração de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m	1,21	2.469,73									1,21	2.469,73
												100,00%	1/30
01.02.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	1,34	2.726,76	1,34	2.726,76								
				100,00%	1/30								
01.02.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	0,46	946,20	0,23	473,10	0,23	473,10						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.03	MURO	15,77	32.156,57	4,65	9.500,57	3,87	7.891,53	4,49	9.164,08	1,42	2.891,59	1,34	2.708,80
				29,54%		24,54%		28,50%		8,99%		8,43%	
01.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	2,4	4.892,00	0,48	978,40	0,72	1.467,60	0,96	1.956,80	0,24	489,20		
				20,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30	10,00%	1/30		
01.03.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,64	1.308,80	0,06	130,88	0,19	392,64	0,26	523,52	0,13	261,76		
				10,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.03.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	3,42	6.974,40	0,34	697,44	1,03	2.092,32	1,37	2.789,76	0,68	1.394,88		
				10,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.03.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m -	1,45	2.955,31	0,58	1.182,12	0,58	1.182,12	0,29	591,07				
				40,00%	1/30	40,00%	1/30	20,00%	1/30				
01.03.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	2,02	4.127,76	2,02	4.127,76								
				100,00%	1/30								
01.03.006	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	2,68	5.460,74	0,80	1.638,22	0,80	1.638,22	1,08	2.184,30				
				30,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30				
01.03.007	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	1,83	3.728,76	0,37	745,75	0,55	1.118,63	0,55	1.118,63	0,36	745,75		
				20,00%	1/30	30,00%	1/30	30,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.03.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	1,33	2.708,80									1,33	2.708,80
												100,00%	1/30

Prefeitura Municipal de Japarutuba

Praça Caio Tavares, 86 Centro Japarutuba-SE CNPJ :

13.093.786/0001-80

Ref : Agosto/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04	SALA DE AULA	21,9	44.725,32	3,49	7.116,72	4,14	8.445,23	3,50	7.153,03	3,73	7.620,06	7,04	14.390,28
				15,91%		18,88%		15,99%		17,04%		32,18%	
01.04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	2,34	4.779,48	0,47	955,90	0,70	1.433,84	0,94	1.911,79	0,23	477,95		
				20,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30	10,00%	1/30		
01.04.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,63	1.279,02	0,06	127,90	0,19	383,71	0,25	511,61	0,13	255,80		
				10,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	3,34	6.815,73	0,33	681,57	1,00	2.044,72	1,34	2.726,29	0,67	1.363,15		
				10,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.04.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m -	0,94	1.920,95	0,66	1.344,67	0,28	576,28						
				70,00%	1/30	30,00%	1/30						
01.04.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	1,73	3.535,25	0,69	1.414,10	0,69	1.414,10	0,35	707,05				
				40,00%	1/30	40,00%	1/30	20,00%	1/30				
01.04.006	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	1,78	3.640,49	0,71	1.456,20	0,71	1.456,20	0,36	728,09				
				40,00%	1/30	40,00%	1/30	20,00%	1/30				
01.04.007	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	1,39	2.840,96	0,56	1.136,38	0,56	1.136,38	0,27	568,20				
				40,00%	1/30	40,00%	1/30	20,00%	1/30				
01.04.008	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	1	2.041,28									1,00	2.041,28
												100,00%	1/30
01.04.009	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	2,15	4.388,24									2,15	4.388,24
												100,00%	1/30
01.04.010	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	0,72	1.465,40							0,36	732,70	0,36	732,70
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.04.011	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	2,43	4.964,40							1,22	2.482,20	1,21	2.482,20
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.04.012	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1	1,19	2.437,60									1,19	2.437,60
												100,00%	1/30
01.04.013	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa	2,26	4.616,52							1,13	2.308,26	1,13	2.308,26
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.05	BANHEIROS	12,57	25.681,18	2,16	4.408,70	2,46	5.019,82	1,72	3.513,68	1,89	3.857,99	4,34	8.880,99
				17,17%		19,55%		13,68%		15,02%		34,58%	
01.05.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	1,43	2.926,03	0,29	585,21	0,43	877,81	0,57	1.170,41	0,14	292,60		
				20,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30	10,00%	1/30		
01.05.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,38	782,83	0,04	78,28	0,12	234,85	0,15	313,13	0,07	156,57		
				10,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30	20,00%	1/30		

Prefeitura Municipal de Japaratuba
Praça Caio Tavares, 86 Centro Japaratuba-SE CNPJ :
13.093.786/0001-80

Cod. Empreendimento: 00338
BDI: 22,47%

Ref : Agosto/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	2,04	4.171,56	0,20	417,16	0,61	1.251,47	0,82	1.668,62	0,41	834,31		
				10,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30	20,00%	1/30		
01.05.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m -	0,58	1.175,97	0,29	587,99	0,29	587,98						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.05.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,89	1.807,56	0,35	723,02	0,35	723,02	0,19	361,52				
				40,00%	1/30	40,00%	1/30	20,00%	1/30				
01.05.006	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,98	2.007,83	0,59	1.204,70	0,39	803,13						
				60,00%	1/30	40,00%	1/30						
01.05.007	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	0,66	1.353,90	0,40	812,34	0,26	541,56						
				60,00%	1/30	40,00%	1/30						
01.05.008	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	0,41	835,52									0,41	835,52
												100,00%	1/30
01.05.009	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	1,32	2.685,82									1,32	2.685,82
												100,00%	1/30
01.05.010	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou	0,41	838,83									0,41	838,83
												100,00%	1/30
01.05.011	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	0,04	85,55									0,04	85,55
												100,00%	1/30
01.05.012	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,47	955,24									0,47	955,24
												100,00%	1/30
01.05.013	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,44	905,52									0,44	905,52
												100,00%	1/30
01.05.014	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa	2,52	5.149,02							1,26	2.574,51	1,26	2.574,51
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.06	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	0,62	1.255,50	0,62	1.255,50								
				100,00%									
01.06.001	Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	0,62	1.255,50	0,62	1.255,50								
				100,00%	1/30								
01.07	PAVIMENTAÇÃO	2,19	4.473,20					0,61	1.242,70	1,10	2.236,60	0,48	993,90
								27,78%		50,00%		22,22%	
01.07.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	0,97	1.987,80							0,49	993,90	0,48	993,90
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.07.002	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	1,22	2.485,40					0,61	1.242,70	0,61	1.242,70		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		

Prefeitura Municipal de Japaratuba
Praça Caio Tavares, 86 Centro Japaratuba-SE CNPJ :
13.093.786/0001-80

Cod. Empreendimento: 00338
BDI: 22,47%

Ref : Agosto/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08	DIVERSOS	34,82	71.060,07	25,46	51.976,79	0,22	449,89	0,22	449,88	3,99	8.153,76	4,93	10.029,75
				73,14%		0,63%		0,63%		11,47%		14,13%	
01.08.001	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	11,12	22.694,54	11,12	22.694,54								
				100,00%	1/30								
01.08.002	Limpeza (Lavagem) de telhas	0,44	899,77			0,22	449,89	0,22	449,88				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.08.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	0,92	1.876,00									0,92	1.876,00
												100,00%	1/30
01.08.004	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m - 2 utilizações. af_03/2024	1,71	3.487,52	1,71	3.487,52								
				100,00%	1/30								
01.08.005	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	12,64	25.794,73	12,64	25.794,73								
				100,00%	1/30								
01.08.006	Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou	7,99	16.307,51							3,99	8.153,76	4,00	8.153,75
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.09	PORTICO	7,62	15.588,49					0,69	1.406,28	1,02	2.081,95	5,91	12.100,26
								9,02%		13,36%		77,62%	
01.09.001	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,37	757,28							0,19	378,64	0,18	378,64
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.09.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,71	1.456,35					0,36	728,18	0,21	436,91	0,14	291,26
								50,00%	1/30	30,00%	1/30	20,00%	1/30
01.09.003	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	0,52	1.065,36							0,26	532,68	0,26	532,68
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.09.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,05	111,25							0,03	55,63	0,02	55,62
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
01.09.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,29	592,82					0,15	296,41	0,14	296,41		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.09.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	0,37	763,37					0,19	381,69	0,18	381,68		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.09.007	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura	2,38	4.851,24									2,38	4.851,24
												100,00%	1/30
01.09.008	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola	2,93	5.990,82									2,93	5.990,82
												100,00%	1/30
TOTAL SIMPLES ==>>>		100,00	204.116,62	38,25	78.064,86	11,21	22.886,29	11,53	23.536,37	13,45	27.448,67	25,56	52.180,43
TOTAL ACUMULADO ==>>>		100,00	204.116,62	38,25	78.064,86	49,46	100.951,15	60,99	124.487,52	74,44	151.936,19	100,00	204.116,62