

CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DE EVENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU
 PIRAMBU-SE CNPJ : 13.095.039/0001-81

Cod. Empreendimento: 00005

BDI: 23,54% 08/06/2026

Ref : Março/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DE EVENTOS	100	720.879,36	17,60	126.903,46	34,27	247.020,55	38,14	274.968,20	9,99	71.987,15		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,04	7.524,77	1,04	7.524,77								
				100,00%									
01.02	PAVIMENTAÇÃO	75,99	547.837,80	15,20	109.567,55	30,40	219.135,11	30,39	219.135,14				
				20,00%		40,00%		40,00%					
01.03	PINTURA	4,84	34.934,53					3,88	27.947,62	0,96	6.986,91		
								80,00%		20,00%			
01.04	REDE ELÉTRICA	12,98	93.467,52	1,36	9.811,14	3,87	27.885,44	3,87	27.885,44	3,88	27.885,50		
				10,50%		29,83%		29,83%		29,84%			
01.05	PAISAGISMO	1,07	7.706,51							1,07	7.706,51		
										100,00%			
01.06	ACESSIBILIDADE	0,25	1.783,22							0,25	1.783,22		
										100,00%			
01.07	SERVIÇOS GERAIS	3,83	27.625,01							3,83	27.625,01		
										100,00%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	720.879,36	17,60	126.903,46	34,27	247.020,55	38,14	274.968,20	9,99	71.987,15		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	720.879,36	17,60	126.903,46	51,87	373.924,01	90,01	648.892,21	100,00	720.879,36		