


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratante:	Prefeitura Municipal de Arauá					<div><div>PREFEITURA DE ARAUÁ Cidade que cresce junto com o povo!</div></div>			
Obra:	Recuperação e Manutenção de estradas vicinais no Município de Arauá/Se								
Local:	Povoado Casa Caiada, Zona Rural, neste município de Arauá, Estado de Sergipe								
Convênio:	945967/2023								
Data Base do orçamento:	Data ref.: SINAPI (SERGIPE): FEVEREIRO/2024 SICRO DNIT (SERGIPE): OUTUBRO/2023 ORSE(SERGIPE): FEVEREIRO/2024								
BDI utilizado:	23,38%								
Item	Etapas	Valor da Etapa c/ BDI (R\$)	%	30 Dias		60 Dias		90 Dias	
				Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.022,57	0,79%	3.022,57	100,00%	-		-	
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.510,20	4,07%	5.351,02	34,50%	5.551,10	35,79%	4.608,08	29,71%
3.0	MOBILIZAÇÃO	5.262,37	1,38%	5.262,37	100,00%	-		-	
4.0	DESMOBILIZAÇÃO	5.262,37	1,38%	-		-		5.262,37	100,00%
	TRECHO 01 (P1 a P2) - DO POVOADO CASA CAIADA AO POVOADO CABEÇA DANTAS			-		-		-	
5.0	TERRAPLENAGEM	142.869,02	37,46%	100.008,31	70,00%	42.860,71	30,00%	-	
6.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	125.602,87	32,93%	-		37.680,86	30,00%	87.922,01	70,00%
7.0	DRENAGEM	83.880,90	21,99%	-		-		83.880,90	100,00%
TOTAL GERAL		381.410,30	100,00%	113.644,27	29,80%	86.092,67	22,57%	181.673,36	47,63%
TOTAL ACUMULADO				113.644,27	29,80%	199.736,94	52,37%	381.410,30	100,00%