

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	100	32.980,15	35,02	11.548,13	35,02	11.548,00	29,96	9.884,02				
01.01	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	100	32.980,15	35,02	11.548,13	35,02	11.548,00	29,96	9.884,02				
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE	15,85	5.239,95	5,24	1.729,19	5,24	1.729,19	5,37	1.781,57				
				33,00%		33,00%		34,00%					
01.01.001.001	Mestre de obras com encargos complementares	9,65	3.195,90	3,20	1.054,65	3,20	1.054,65	3,25	1.086,60				
				33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30				
01.01.001.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	6,2	2.044,05	2,05	674,54	2,05	674,54	2,10	694,97				
				33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30				
01.01.002	BANHEIROS	3,51	1.151,78	1,75	575,90	1,76	575,88						
				50,00%		50,00%							
01.01.002.001	Remoção e reassentamento de louças sanitárias	1,71	562,64	0,85	281,32	0,86	281,32						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.002.001	Revisão de ponto de água tipo 1	0,59	193,44	0,29	96,72	0,30	96,72						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.002.001	REPAROS	2,3	756,08	1,15	378,04	1,15	378,04						
				50,00%		50,00%							
01.01.002.002	Restauro - Remoção de revestimento deteriorado	0,28	90,72	0,14	45,36	0,14	45,36						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.002.002	PISOS	1,21	395,70	0,60	197,86	0,61	197,84						
				50,00%		50,00%							
01.01.002.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	0,29	94,23	0,14	47,12	0,15	47,11						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.002.002	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2.	0,64	210,75	0,32	105,38	0,32	105,37						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003	PORTAS E ESQUADRIAS	28,82	9.506,37	14,41	4.753,21	14,41	4.753,16						
				50,00%		50,00%							
01.01.003.001	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação.	0,52	172,99	0,26	86,50	0,26	86,49						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003.002	Revisão de esquadria de madeira	8,29	2.734,20	4,15	1.367,10	4,14	1.367,10						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003.003	Revisão de esquadrias de alumínio	1,37	450,55	0,68	225,28	0,69	225,27						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
Pç. Gil Soares, 272 CENTRO UMBAÚBA-SE CNPJ :
13.099.395/0001-73

Cod. Empreendimento: 00003

BDI: 22,02%

Ref : Novembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.003.004	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	1,96	646,02	0,98	323,01	0,98	323,01						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003.005	Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	1,46	480,35	0,73	240,18	0,73	240,17						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003.006	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	5,85	1.928,84	2,92	964,42	2,93	964,42						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003.007	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	1,11	367,40	0,56	183,70	0,55	183,70						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003.008	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019	4,03	1.329,43	2,02	664,72	2,01	664,71						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003.009	Remoção de vidro	0,04	13,23	0,02	6,62	0,02	6,61						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003.010	Vidro liso fumê 4mm - Rev 01_10/2021	2,6	859,02	1,30	429,51	1,30	429,51						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003.011	Película insulfilm aplicada ou Similar	1,59	524,34	0,79	262,17	0,80	262,17						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004	COBERTURA	10,5	3.463,54	5,25	1.731,77	5,25	1.731,77						
				50,00%		50,00%							
01.01.004.001	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	3,86	1.272,46	1,93	636,23	1,93	636,23						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.002	Demolição de rufo de concreto	0,18	60,60	0,09	30,30	0,09	30,30						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.003	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	6,46	2.130,48	3,23	1.065,24	3,23	1.065,24						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,25	3.049,97	4,62	1.524,99	4,63	1.524,98						
				50,00%		50,00%							
01.01.005.001	Tampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou similar	0,04	14,04	0,02	7,02	0,02	7,02						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.005.002	Remoção de luminária	0,64	210,15	0,32	105,08	0,32	105,07						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.005.003	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	1,52	500,40	0,76	250,20	0,76	250,20						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.005.004	Luminária fluorescente plafonier 2 x 20 w (tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar), completa	3,21	1.059,38	1,61	529,69	1,60	529,69						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.005.005	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação.	3,84	1.266,00	1,92	633,00	1,92	633,00						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.006	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	4,35	1.431,57	2,17	715,79	2,18	715,78						
				50,00%		50,00%							
01.01.006.001	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,29	94,39	0,14	47,20	0,15	47,19						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.006.002	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	1,47	483,32	0,73	241,66	0,74	241,66						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.006.003	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	2,59	853,86	1,29	426,93	1,30	426,93						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.007	MURO	3,15	1.034,52	1,57	517,28	1,58	517,24						
				50,00%		50,00%							
01.01.007.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0,04	12,84	0,02	6,42	0,02	6,42						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.007.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,04	13,31	0,02	6,66	0,02	6,65						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.007.003	Regularização manual e compactação com placa vibratória	0,01	2,94		1,47	0,01	1,47						
				50,00%		50,00%	1/30						
01.01.007.004	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	0,05	14,88	0,02	7,44	0,03	7,44						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.007.005	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	0,1	33,35	0,05	16,68	0,05	16,67						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.007.006	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	0,28	91,02	0,14	45,51	0,14	45,51						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.007.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	0,55	181,20	0,27	90,60	0,28	90,60						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.007.008	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	1,33	437,32	0,66	218,66	0,67	218,66						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.007.009	Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023	0,01	3,41	0,01	1,71		1,70						
				50,00%	1/30	50,00%							
01.01.007.010	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo	0,74	244,25	0,37	122,13	0,37	122,12						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.008	PINTURAS INTERNAS, MURO E ESQUADRIAS	20,77	6.851,45					20,77	6.851,45				
								100,00%					

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.008.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	18,52	6.108,15					18,52	6.108,15				
								100,00%	1/30				
01.01.008.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,63	208,79					0,63	208,79				
								100,00%	1/30				
01.01.008.003	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por	1,12	368,95					1,12	368,95				
								100,00%	1/30				
01.01.008.004	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	0,26	85,11					0,26	85,11				
								100,00%	1/30				
01.01.008.005	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	0,24	80,45					0,24	80,45				
								100,00%	1/30				
01.01.009	LIMPEZA	3,8	1.251,00					3,80	1.251,00				
								100,00%					
01.01.009.001	Limpeza geral	3,8	1.251,00					3,80	1.251,00				
								100,00%	1/30				
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	32.980,15	35,02	11.548,13	35,02	11.548,00	29,96	9.884,02				
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	32.980,15	35,02	11.548,13	70,04	23.096,13	100,00	32.980,15				