

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO POVOADO DESCOBERTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA,
RUA DOS LAGOS 267 BELA VISTA CARIRA-SE CNPJ :
41.398.210/0001-67

Cod. Empreendimento: 00123

BDI: 22,11%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO POVOADO DESCOBERTO	100	1.042.249,71	2,02	21.088,74	11,70	121.907,34	35,15	366.383,01	37,18	387.465,89	13,95	145.404,73
01.01	SUPERESTRUTURA	2,68	28.260,44	1,36	14.130,22	1,32	14.130,22						
				50,00%		50,00%							
01.01.001	PILARES	0,72	7.829,93	0,38	3.914,96	0,34	3.914,97						
				50,00%		50,00%							
01.01.002	VIGAS	0,56	5.869,99	0,28	2.935,00	0,28	2.934,99						
				50,00%		50,00%							
01.01.003	PILARES	1,4	14.560,52	0,70	7.280,26	0,70	7.280,26						
				50,00%		50,00%							
01.02	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	2,68	27.834,09	0,67	6.958,52	1,34	13.917,05	0,67	6.958,52				
				25,00%		50,00%		25,00%					
01.03	SISTEMAS DE COBERTURA	36,02	375.440,28			9,01	93.860,07	18,01	187.720,14	9,00	93.860,07		
						25,00%		50,00%		25,00%			
01.04	ESQUADRIAS	1,85	19.310,24							0,93	9.655,12	0,92	9.655,12
										50,00%		50,00%	
01.05	REVESTIMENTOS	3,21	33.588,91					0,97	10.076,67	1,61	16.794,45	0,63	6.717,79
								30,00%		50,00%		20,00%	
01.06	PISOS	23,09	240.758,10					11,55	120.379,05	11,54	120.379,05		
								50,00%		50,00%			
01.07	PINTURA	16,52	172.091,80							8,26	86.045,89	8,26	86.045,91
										50,00%		50,00%	
01.08	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,19	12.136,59							0,93	9.709,28	0,26	2.427,31
										80,00%		20,00%	
01.09	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,04	407,34							0,03	325,87	0,01	81,47
										80,00%		20,00%	
01.10	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	3,46	35.989,68					2,76	28.791,74	0,70	7.197,94		
								80,00%		20,00%			
01.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	2,9	30.210,93					0,87	9.063,28	1,16	12.084,36	0,87	9.063,29
								30,00%		40,00%		30,00%	
01.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,32	3.393,61					0,32	3.393,61				
								100,00%					
01.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,04	62.827,70							3,01	31.413,86	3,03	31.413,84
										50,00%		50,00%	

J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA,
RUA DOS LAGOS 267 BELA VISTA CARIRA-SE CNPJ :
41.398.210/0001-67

Cod. Empreendimento: 00123
BDI: 22,11%

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	TOTAL SIMPLES =====>	100,00	1.042.249,71	2,02	21.088,74	11,70	121.907,34	35,15	366.383,01	37,18	387.465,89	13,95	145.404,73
	TOTAL ACUMULADO =====>	100,00	1.042.249,71	2,02	21.088,74	13,72	142.996,08	48,87	509.379,09	86,05	896.844,98	100,00	1.042.249,71