

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ASSENTAMENTO SÃO CRISTÓVÃO NO
MUNICÍPIO DE CARIRA SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA,
RUA DOS LAGOS 267 BELA VISTA CARIRA-SE CNPJ :
41.398.210/0001-67

Cod. Empreendimento: 00120

BDI: 20,83%

Ref : Março/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ASSENTAMENTO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CARIRA SERGIPE	100	938.951,54	26,42	248.096,77	48,92	459.373,26	24,66	231.481,51				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,58	24.355,63	1,43	13.421,62	1,15	10.934,01						
				55,11%		44,89%							
01.02	PAVIMENTAÇÃO	92,43	867.848,47	23,11	216.962,12	46,21	433.924,23	23,11	216.962,12				
				25,00%		50,00%		25,00%					
01.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,99	46.747,44	1,89	17.713,03	1,55	14.515,02	1,55	14.519,39				
				37,89%		31,05%		31,06%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	938.951,54	26,42	248.096,77	48,92	459.373,26	24,66	231.481,51				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	938.951,54	26,42	248.096,77	75,34	707.470,03	100,00	938.951,54				