



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1096782-80	965127	MUNICIPIO DE PINHÃO	Construção de Portais, no município de Pinhão/SE.	Construção de Portais, no município de Pinhão/SE.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	CONSTRUÇÕES DE PORTAIS	951.698,34	% Período:	15,70%	13,05%	38,23%	33,02%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.092,92	% Período:	15,00%	12,00%	38,00%	35,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	52.765,56	% Período:	100,00%											
1.3.	PORTAL BR-235	427.419,93	% Período:	15,30%	18,28%	62,92%	3,50%								
1.4.	PORTAL SIMÃO DIAS	427.419,93	% Período:	5,76%	9,54%	18,28%	66,42%								
Total: R\$ 951.698,34			%:	15,70%	13,05%	38,23%	33,02%								
Período:	Repass:	149.242,49		124.085,43	363.447,69	313.922,73									
	Contrapartida:	156,98		130,52	382,30	330,20									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	149.399,47		124.215,95	363.829,99	314.252,93									
	%:	15,70%		28,75%	66,98%	100,00%									
Acumulado:	Repass:	149.242,49		273.327,92	636.775,61	950.698,34									
	Contrapartida:	156,98		287,50	669,80	1.000,00									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	149.399,47		273.615,42	637.445,41	951.698,34									
	Administração Local:			15,00%	27,00%	65,00%	100,00%								

PINHÃO
Local

segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS VIEIRA SOARES
CREA/CAU: 2709319888
ART/RRT: SE20260472781