



LOCAL : SEABRA

			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA
1.0	DESPESAS LEGAIS	VALOR PREVISTO	21.649,50	-	-	-	-	-	-	-	-	21.649,50		21.649,50
		PERCENTUAL PREVISTO	100,00%											100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO												
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	VALOR PREVISTO	741.643,90	342.297,19	57.049,53	-	-	-	-	-	-	1.140.990,62		1.140.990,62
		PERCENTUAL PREVISTO	65,00%	30,00%	5,00%									100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO												
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	VALOR PREVISTO	587.284,77	1.468.211,94	1.468.211,94	1.761.854,32	587.284,77	-	-	-	-	5.872.847,74		5.872.847,74
		PERCENTUAL PREVISTO	10,00%	25,00%	25,00%	30,00%	10,00%							100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO												
4.0	ELEMENTOS DE FECHAMENTO	VALOR PREVISTO	-	99.136,57	99.136,57	99.136,57	223.057,28	223.057,28	148.704,86	49.568,29	49.568,29	991.365,71		991.365,71
		PERCENTUAL PREVISTO		10,00%	10,00%	10,00%	22,50%	22,50%	15,00%	5,00%	5,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO												
5.0	ESQUADRIAS E VIDROS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	81.041,80	243.125,39	648.334,37	567.292,58	81.041,80	1.620.835,94		1.620.835,94
		PERCENTUAL PREVISTO					5,00%	15,00%	40,00%	35,00%	5,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO												
6.0	REVESTIMENTOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	472.742,27	472.742,27	590.927,83	472.742,27	354.556,70	2.363.711,34		2.363.711,34
		PERCENTUAL PREVISTO					20,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO												
7.0	PAVIMENTAÇÕES	VALOR PREVISTO	-	-	49.605,02	49.605,02	198.420,07	248.025,09	248.025,09	99.210,04	99.210,04	992.100,36		992.100,36
		PERCENTUAL PREVISTO			5,00%	5,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO												
8.0	PINTURA	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	109.970,91	109.970,91	109.970,91	109.970,91	439.883,64		439.883,64
		PERCENTUAL PREVISTO						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO												
9.0	COBERTURA	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	143.748,48	191.664,64	143.748,48	-	-	479.161,59		479.161,59
		PERCENTUAL PREVISTO					30,00%	40,00%	30,00%					100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO												
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	VALOR PREVISTO	30.624,09	30.624,09	30.624,09	30.624,09	61.248,18	91.872,27	122.496,36	122.496,36	91.872,27	612.481,80		612.481,80
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO												
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VALOR PREVISTO	-	-	98.266,82	147.400,23	245.667,05	859.834,68	859.834,68	982.668,21	1.719.669,36	4.913.341,04		4.913.341,04
		PERCENTUAL PREVISTO			2,00%	3,00%	5,00%	17,50%	17,50%	20,00%	35,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO												
12.0	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	10.649,89	74.549,24	63.899,35	42.599,56	21.299,78	212.997,82		212.997,82
		PERCENTUAL PREVISTO					5,00%	35,00%	30,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO												
13.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	19.720,81	19.720,81	19.720,81	19.720,81	78.883,25		78.883,25
		PERCENTUAL PREVISTO						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO												

14.0	GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAÍCA	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	88.742,10	133.113,15	221.855,25		221.855,25	
		PERCENTUAL PREVISTO								40,00%	60,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO													
15.0	APARELHOS SANITÁRIOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	31.000,19	46.500,29	77.500,48		77.500,48	
		PERCENTUAL PREVISTO								40,00%	60,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO													
16.0	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	73.964,83	110.947,25	184.912,08		184.912,08	
		PERCENTUAL PREVISTO								40,00%	60,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO													
17.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	233.132,70	233.132,70	124.337,44	31.084,36	621.687,21		621.687,21	
		PERCENTUAL PREVISTO						37,50%	37,50%	20,00%	5,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO													
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	VALOR PREVISTO	-	87.876,74	263.630,23	263.630,23	263.630,23	263.630,23	263.630,23	175.753,49	175.753,49	1.757.534,89		1.757.534,89	
		PERCENTUAL PREVISTO		5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO													
19.0	EQUIPAMENTOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	276.259,59	414.389,38	690.648,97		690.648,97	
		PERCENTUAL PREVISTO								40,00%	60,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO													
20.0	LIMPEZA GERAL	VALOR PREVISTO	1.267,47	1.267,47	1.267,47	1.267,47	1.267,47	1.267,47	1.267,47	3.802,41	12.674,71	25.349,42		25.349,42	
		PERCENTUAL PREVISTO	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	50,00%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO													
21.0	ADMINISTRAÇÃO	VALOR PREVISTO	99.589,07	99.589,07	99.589,07	99.589,07	99.589,07	99.589,07	99.589,07	99.589,07	99.589,07	896.301,66		896.301,66	
		PERCENTUAL PREVISTO	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%			100,00%	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO													
GERAL		VALOR PREVISTO	1.482.058,81	2.129.003,07	2.167.380,74	2.453.107,01	2.388.346,57	3.132.182,06	3.553.282,22	3.339.718,15	3.570.961,66	24.216.040,30		24.216.040,30	
		PERCENTUAL PREVISTO	6,12%	8,79%	8,95%	10,13%	9,86%	12,93%	14,67%	13,79%	14,75%	TOTAL DA OBRA		100%	
		ACUMULADO PREVISTO	6.12%	14.91%	23.86%	33.99%	43.85%	56.79%	71.46%	85.25%	100.00%				