

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O
CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023 CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00075

BDI: 22%

Ref : Outubro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO LAGOA DO FORNO	100	831.839,95	22,55	187.610,05	22,25	185.101,55	18,22	151.591,60	18,22	151.591,60	18,76	155.945,15
01.01	CANTEIRO DE OBRAS	0,6	4.880,00	0,12	976,00	0,12	976,00	0,12	976,00	0,12	976,00	0,12	976,00
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3	2.508,42	0,30	2.508,42								
01.03	TRECHO 1	42,59	354.353,14	21,30	177.176,61	21,29	177.176,53						
01.03.001	PAVIMENTAÇÃO	37,31	310.380,94	18,66	155.190,50	18,65	155.190,44						
01.03.002	DRENAGEM SUPERFICIAL	4,58	38.132,95	2,29	19.066,48	2,29	19.066,47						
01.03.003	SERVIÇOS FINAIS	0,7	5.839,25	0,35	2.919,63	0,35	2.919,62						
01.04	TRECHO 2	52,33	435.353,29					17,27	143.666,58	17,27	143.666,58	17,79	148.020,13
01.04.001	PAVIMENTAÇÃO	45,47	378.273,80					15,01	124.830,35	15,01	124.830,35	15,45	128.613,10
01.04.002	DRENAGEM SUPERFICIAL	5,96	49.597,80					1,97	16.367,27	1,97	16.367,27	2,02	16.863,26
01.04.003	SERVIÇOS FINAIS	0,9	7.481,69					0,30	2.468,96	0,30	2.468,96	0,30	2.543,77
01.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,18	34.745,10	0,84	6.949,02	0,84	6.949,02	0,84	6.949,02	0,84	6.949,02	0,82	6.949,02
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	831.839,95	22,55	187.610,05	22,25	185.101,55	18,22	151.591,60	18,76	155.945,15
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	831.839,95	22,55	187.610,05	44,80	372.711,60	63,02	524.303,20	81,24	675.894,80