

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE DE LIGAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO MORRO DO ARACARÉ	100	246.762,75	7,62	18.805,57	19,94	49.214,83	33,05	81.564,06	28,17	69.517,77	11,22	27.660,52
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,91	12.121,47	0,98	2.424,30	0,98	2.424,30	0,98	2.424,30	0,98	2.424,30	0,99	2.424,27
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,44	6.025,80	2,44	6.025,80								
01.03	DEMOLIÇÃO	3,53	8.689,73	3,53	8.689,73								
01.03.001	GUARDA- CORPO/ BARREIRA DE TRÁFEGO	0,17	414,11	0,17	414,11								
01.03.002	LAJE/ TABULEIRO	1,34	3.312,84	1,34	3.312,84								
01.03.003	ENCONTROS/ MUROS DE APOIO	1,03	2.532,51	1,03	2.532,51								
01.03.004	ALAS/ APOIOS LATERAIS	0,85	2.095,87	0,85	2.095,87								
01.03.005	PAVIMENTAÇÃO	0,14	334,40	0,14	334,40								
01.04	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	0,67	1.665,74	0,67	1.665,74								
01.05	TERRAPLANAGEM	1,72	4.247,94			1,72	4.247,94						
01.06	CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE	76,5	188.775,82			17,24	42.542,59	32,07	79.139,76	27,19	67.093,47		
01.06.001	INFRAESTRUTURA	17,25	42.542,59			17,25	42.542,59						
01.06.001.001	SAPATAS	17,09	42.152,65			17,09	42.152,65						
01.06.002	MESOESTRUTURA	23,53	58.100,80					23,53	58.100,80				
01.06.002.001	ENCONTRO/ MURO DE APOIO EM CONCRETO	19,52	48.193,20					19,52	48.193,20				
01.06.002.002	ALAS/ MUROS LATERAIS	4,01	9.907,60					4,01	9.907,60				

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.003	SUPERESTRUTURA	35,72	88.132,43					8,53	21.038,96	27,19	67.093,47		
								23,87%		76,13%			
01.06.003.001	PILARES	8,53	21.038,96					8,53	21.038,96				
								100,00%					
01.06.003.002	VIGAS/TRANSVERSINAS	2,39	5.906,02							2,39	5.906,02		
										100,00%			
01.06.003.003	LONGARINAS	6,8	16.762,11							6,80	16.762,11		
										100,00%			
01.06.003.004	LAJE (MESA)	14,31	35.298,45							14,31	35.298,45		
										100,00%			
01.06.003.005	GUARDA-CORPO (BARREIRA)	3,69	9.126,89							3,69	9.126,89		
										100,00%			
01.07	ATERRO E COMPACTAÇÃO DE ALÇAS	3,22	7.936,90									3,22	7.936,90
												100,00%	
01.08	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	0,74	1.827,65									0,74	1.827,65
												100,00%	
01.09	DIVERSOS	4,59	11.331,64									4,59	11.331,64
												100,00%	
01.10	PINTURA E SINALIZAÇÃO	0,98	2.403,21									0,98	2.403,21
												100,00%	
01.11	FRETE	0,7	1.736,85									0,70	1.736,85
												100,00%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	246.762,75	7,62	18.805,57	19,94	49.214,83	33,05	81.564,06	28,17	69.517,77	11,22	27.660,52
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	246.762,75	7,62	18.805,57	27,56	68.020,40	60,61	149.584,46	88,78	219.102,23	100,00	246.762,75