

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE 16 SALAS COM QUADRA
COBERTA NO LOT. NOSSA SENHORA APARECIDA - GLÓRIA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00185

BDI: 24,99%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE NSRª DA GLÓRIA/S

PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 CENTRO

GLÓRIA-SE CNPJ : 13.113.626/0001-56

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NO LOT. N. SRA. APARECIDA	100	9.185.575,27	2,60	239.232,78	4,94	454.219,74	4,11	377.437,96	3,11	286.036,46	7,45	683.892,54
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,79	418.386,70	0,25	23.220,46	0,25	23.220,46	0,25	23.220,46	0,25	23.220,46	0,25	23.220,46
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (incluso o transporte, a carga e descarga de todos os equipamentos necessários)	0,02	1.648,80										
01.03	SERVIÇOS INICIAIS	2,96	274.602,97										
01.04	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,3	27.410,40										
01.05	FUNDAÇÃO	5,08	466.567,71										
01.05.001	SAPATAS, VIGAS BALDRAME E ARRANQUE DOS PILARES	5,08	466.567,71										
01.06	SUPERESTRUTURA	12,24	1.125.512,09										
01.06.001	PILARES	0,9	83.527,11										
01.06.002	VIGAS	4,08	374.633,55										
01.06.003	LAJE	6,54	600.986,92										
01.06.004	ESTRUTURA METÁLICA	0,72	66.364,51										
01.07	ALVENARIAS	3,01	276.312,83										
01.08	ESQUADRIAS	5,68	520.335,33									1,70	156.100,59
01.08.001	JANELAS	3,63	333.204,58									1,09	99.961,37
01.08.002	PORTAS	0,7	64.214,47									0,21	19.264,34
01.08.003	PORTÕES	0,06	4.970,42									0,02	1.491,13
													30,00%

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE 16 SALAS COM QUADRA
COBERTA NO LOT. NOSSA SENHORA APARECIDA - GLÓRIA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00185

BDI: 24,99%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE NSRª DA GLÓRIA/S

PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 CENTRO

GLÓRIA-SE CNPJ : 13.113.626/0001-56

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.004	GUARDA CORPO	1,29	117.945,86									0,39	35.383,75
												30,00%	
01.09	PISOS E REVESTIMENTOS	22,55	2.070.128,73							2,09	192.207,23	4,56	419.067,86
										9,28%		20,24%	
01.09.001	PISOS	9,54	875.074,09									2,86	262.522,24
												30,00%	
01.09.002	PISOS CIMENTÍCIOS	2,25	206.885,13									0,79	72.409,79
												35,00%	
01.09.003	SOLEIRAS, PEITORIS E DIVISÓRIAS	3,06	280.452,81									0,92	84.135,83
												30,00%	
01.09.004	REVESTIMENTO CIMENTÍCIOS	3,6	330.590,26										
01.09.005	REVESTIMENTO EM ACM E LETREIROS	2,09	192.207,23							2,09	192.207,23		
										100,00%			
01.09.006	FORROS	2,01	184.919,21										
01.10	SISTEMAS DE COBERTURA	6,87	631.146,84										
01.10.001	TELHADO METÁLICO	1,04	95.620,65										
01.10.002	CONTRA PISO E IMPERMEABILIZAÇÕES	5,43	498.295,15										
01.10.003	RUFOS E PINGADEIRAS	0,4	37.231,04										
01.11	PINTURAS	9,32	855.036,42									0,93	85.503,63
												10,00%	
01.11.001	PAREDES E FORRO	5,08	465.882,05									0,51	46.588,20
												10,00%	
01.11.002	MADEIRAS	0,11	10.159,93									0,01	1.015,99
												10,00%	
01.11.003	GRADIS E SUPERFÍCIES METÁLICAS	0,13	11.584,29									0,01	1.158,43
												10,00%	
01.11.004	PISO	4	367.410,15									0,40	36.741,01
												10,00%	

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE 16 SALAS COM QUADRA
COBERTA NO LOT. NOSSA SENHORA APARECIDA - GLÓRIA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00185

BDI: 24,99%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE NSRª DA GLÓRIA/S

PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 CENTRO

GLÓRIA-SE CNPJ : 13.113.626/0001-56

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,65	251.506,21										
01.12.001	ALIMENTAÇÃO PREDIAL E RESERVATÓRIOS	0,2	18.377,88										
01.12.002	SISTEMA DE ÁGUA FRIA	0,19	21.558,68										
01.12.003	APARELHOS / UTENSÍLIOS SANITÁRIOS	1,31	120.922,29										
01.12.004	METAIS	0,02	2.857,13										
01.12.005	TUBULAÇÃO DE LIMPEZA / EXTRAVASOR	0,06	5.483,09										
01.12.006	RESERVATÓRIO INFERIOR / 18.000 LITROS	0,69	63.073,81										
01.12.007	CASA DE BOMBAS	0,18	19.233,33										
01.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,65	157.065,14	0,65	59.685,28	0,11	10.151,13	0,28	25.377,84	0,10	15.226,63		
				38,00%		6,46%		16,16%		9,70%			
01.13.001	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO	0,01	1.701,67				340,33	0,01	850,85		510,49		
						20,00%		50,00%		30,00%			
01.13.002	CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA	0,14	12.978,39			0,03	2.595,68	0,07	6.489,19	0,04	3.893,52		
						20,00%		50,00%		30,00%			
01.13.003	ACESSÓRIOS	0,08	7.786,11			0,02	1.557,22	0,04	3.893,05	0,02	2.335,84		
						20,00%		50,00%		30,00%			
01.13.004	TUBULAÇÃO E CONEXÕES	0,27	28.289,43			0,06	5.657,90	0,15	14.144,75	0,06	8.486,78		
						20,00%		50,00%		30,00%			
01.13.005	SISTEMAS DE TRATAMENTO	1,15	106.309,54	0,64	59.685,28								
				56,14%									
01.13.005.001	FOSSA SÉPTICA	0,5	46.624,26										
01.13.005.002	FILTRO ANAERÓBIO	0,65	59.685,28	0,65	59.685,28								
				100,00%									
01.14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,4	37.095,84										

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE 16 SALAS COM QUADRA
COBERTA NO LOT. NOSSA SENHORA APARECIDA - GLÓRIA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00185

BDI: 24,99%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE NSRª DA GLÓRIA/S

PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 CENTRO

GLÓRIA-SE CNPJ : 13.113.626/0001-56

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14.001	TUBULAÇÕES, CONEXÕES E CAIXAS	0,4	37.095,84										
01.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,08	655.374,26	0,15	13.521,97								
				2,06%									
01.15.001	ENTRADA DE ENERGIA	1,18	109.814,96										
01.15.002	ALIMENTAÇÃO - QM AOS QDI'S	2,73	251.740,70										
01.15.003	QUADROS E DISJUNTORES	0,14	13.521,97	0,14	13.521,97								
				100,00%									
01.15.004	DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS	3,03	280.296,63										
01.16	INSTALAÇÃO DE GÁS	0,09	8.924,96										
01.17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1,48	139.612,97			1,48	139.612,97						
						100,00%							
01.17.001	HIDRANTES E MANGOTINHOS	0,91	85.650,22			0,91	85.650,22						
						100,00%							
01.17.002	PREVENTIVOS	0,57	53.962,75			0,57	53.962,75						
						100,00%							
01.18	QUADRA POLIESPORTIVA	8,19	751.589,07	1,53	140.864,66	2,26	208.041,93	3,58	328.839,66	0,60	55.382,14		
				18,74%		27,68%		43,75%		7,37%			
01.18.001	ESTRUTURA E COBERTURA	5,12	469.548,85	1,53	140.864,66	1,53	140.864,66	2,06	187.819,53				
				30,00%		30,00%		40,00%					
01.18.002	PISOS	1,06	97.433,10			0,53	48.716,54	0,53	48.716,56				
						50,00%		50,00%					
01.18.003	ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS	2,01	184.607,12			0,20	18.460,73	1,00	92.303,57	0,60	55.382,14		
						10,00%		50,00%		30,00%			
01.19	BANCOS DE CONCRETO	0,31	28.293,88										
01.20	PAISAGISMO	0,74	67.285,55										
01.21	AR CONDICIONADO	0,79	73.193,25			0,79	73.193,25						
						100,00%							

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE 16 SALAS COM QUADRA
COBERTA NO LOT. NOSSA SENHORA APARECIDA - GLÓRIA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NSRª DA GLÓRIA/S

PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 CENTRO

GLÓRIA-SE CNPJ : 13.113.626/0001-56

Cod. Empreendimento: 00185

BDI: 24,99%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.22	LÓGICA / CÂMERA	0,96	87.529,16										
01.23	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	0,02	1.940,41	0,02	1.940,41								
				100,00%									
01.24	MURO EXTERNO E MURETA COM GRADIL	2,65	243.526,24										
01.24.001	FUNDAÇÃO	0,53	48.828,46										
01.24.002	CINTAMENTO INFERIOR	0,13	11.265,16										
01.24.003	PILARES	0,13	12.395,71										
01.24.004	CINTAMENTO SUPERIOR	0,13	11.347,83										
01.24.005	ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS	0,93	86.000,30										
01.24.006	CHAPIM (pingadeira)	0,11	10.429,92										
01.24.007	GRADIL MURETA	0,69	63.258,86										
01.25	DIVERSOS	0,17	15.549,51										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	9.185.575,27	2,60	239.232,78	4,94	454.219,74	4,11	377.437,96	3,11	286.036,46	7,45	683.892,54
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	9.185.575,27	50,94	4.679.116,52	55,88	5.133.336,26	59,99	5.510.774,22	63,10	5.796.810,68	70,55	6.480.703,22